

会议纪要

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDJMB8 - 004

会议地点	项目工地会议室	会议时间	2016-08-19
会议主持人	申景鹏	签到表附后	
会议主题：施工单位施工进度、安全、质量等相关事宜			
会议内容：			
施工单位：			
1、光伏区 15 单元有两组支架越出围栏，需设计调整一下。 2、南水北调工程部要求调整的地块需要确定下来，避免影响后期施工； 3、材料进场的时间最好定在白天，便于清点验收。 4、小件和散件的包装方式需要联系供货商更改一下，应满足吊车卸货时的需要。 5、刚进场的约 30 根角钢两端有锈迹，要求供货商注意产品质量和来人处理。如有再有类似问题，拒收。			
业主单位：			
1、要求基础桩防腐除锈进度要加快。 2、要求打桩施工进度要加快。较计划已经滞后。 3、站前区土建施工进度要加快。 4、各施工班组要注意安全施工，文明施工。 5、下周五把施工机械组织计划和施工人员组织计划拿到会场提交。			
监理单位：			
1、施工人员不足，不能满足进度节点需要，应该增加投劳。 2、施工准备不充分，施工前无方案，无措施。 3、以包代管，没有负起质量责任主体和安全责任主体应负的职责。 4、文明施工不到位，违章吊装，野蛮作业，原材料和成品保护意识差。			

- 5、加强施工人员安全防护和职业病防护措施。
- 6、地基回填要夯实，必要时进行取样送检。
- 7、基础桩头防腐要不少于两遍漆。

上次会议问题落实情况：

- 1、业主要求尽快报审前期资料和施工方案的材料。没有落实。
- 2、要求提交施工机械组织和施工人员组织计划。没有落实。

主送单位	 常州光杰新能源科技有限公司 石家庄中邦电力安装工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-08-19

工地例会 会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
周政伟	定州光杰		
范利阳	定州光杰		
高海	定州光杰		
王志强	定州光杰		
贾建强	定州光杰		
张超			
李长志			
马强			
马兴飞			
仇志凡			
徐福生			
申长鹏	正强监理		

日期: 2016.08.19