

会议纪要

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDJMB8 - 005

会议地点	项目工地会议室	会议时间	2016-08-28
会议主持人	申景鹏	签到表附后	

会议主题：施工单位施工进度、安全、质量等相关事宜

会议内容：

施工单位：

- 1、光伏支架材料不全（无连接件、横拉筋），要求业主协调。
- 2、支架上的锁马眼开孔小，需要扩孔。
- 3、支架前、后斜梁需要变更规格。
- 4、提议改用燕尾丝固定作为紧固斜梁的一个备选方案，需递交设计确认是否可行。
- 5、要求业主尽快确定支架的安装方案。
- 6、要求监理在现场发现的问题后，首先要和管理人员进行沟通。

业主单位：

- 1、要求争取一周的时间完成配电室的封顶。
- 2、要求于 8 月 28 日完成七个箱变基础垫层的浇筑。
- 3、箱、逆变基础要全面铺开，建议三种基础规格使用三个施工班组，分别施工。
- 4、9 月 10 日箱变将进入现场，施工队应在此前，将基础施工完成。一次吊装就位。
- 5、施工队要合理利用晚上这段时间，做一些对光线要求不高的工作。
- 6、施工进度缓慢，应以配电用房为主线，有序穿插，合理调配，提高进度。

监理单位：

- 1、施工人员不足，材料（工具）准备不足。
- 2、提高施工质量。
- 3、零米以上必须使用新的模板施工。

- 4、加强现场文明施工管理。
- 5、原材料要分类堆放，要有防雨防潮措施。
- 6、做好技术交底和安全交底工作，做好交底记录，交底时通知监理到场。
- 7、下周二对基础桩进行中间交接验收。

上次会议问题落实情况：

- 1、各施工班组要注意安全施工，文明施工。落实不彻底

主送单位	定州光杰新能源科技有限公司		
	石家庄中邦电力安装工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-08-28

工地例会 会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职 务 / 职 称	电 话
周胜利	定州光杰		
王成	定州光杰		
高向	定州光杰		
范制强	定州光杰		
王志强	光杰		
贾建强	定州光杰		
张 伟	定州光杰		
张永强	正衡监理		
范永强	正衡监理		
郭志军	正衡监理		
王树强	正衡监理		
王树强			
马 强			
马 强			
王树强			
王树强	中邦		

张建军
申景鹏

日期: 2016年8月28日