

会议纪要

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDJMB8 - 006

会议地点	项目工地会议室	会议时间	2016-09-09
会议主持人	申景鹏	签到表附后	
会议主题：施工单位施工进度、安全、质量等相关事宜			
会议内容：			
施工单位：			
1、光伏支架材料进场迟缓，严重影响施工进度。 2、零米图设备基础槽钢标高不一致，要求统一到+15MM 高度，请业主沟通设计单位确认。 3、东北角受地块影响的桩位，向东位移一个桩位。 4、光伏区接地设计图纸上所表示的接地线与桩顶铁箍进行焊接，与现场实际情况不符。应焊接（或螺栓固定）在支架上。			
业主单位：			
1、站前区综合用房没有按计划封顶，较计划有所滞后，要求后期进行赶工补救。 2、支架安装队在材料保证的前提下进行适当加班赶工。 3、11 号前开始对平单轴区域进行打桩，设备厂家会进场进行指导。 4、在 9 月 20 号前应安装完成不少于 2 兆瓦的光伏组件。（材料不影响为前提） 5、9 月 15 号箱、逆变进场，基础应具备设备就位条件。 6、浇筑工程在拆模时应留足影响资料。 7、组件安装前必须进行技术交底和安全交底。 8、被车辆碰裂的一根基础桩，必须当天更换完成。			
监理单位：			
1、加强现场安全管理，高空作业必须有安全保障措施，脚手架必须平稳。防止侧			

翻，移动时不应少于3人。

2、安全检查后的成果不牢固，有死灰复燃的趋势，要求对施工安全管理形成常高压态势。

3、监理单位应主动配合施工单位每天对打桩的质量进行复测，控制。保证符合设计要求。

4、9月12日前完成组件安装方案的报审。

5、施工单位报审的所有工序和资料，需经自检合格。

6、严格按照监理程序，对已经完成的施工工序进行中间交接验收。

7、监理的现场口头通知与文字通知单具有同等效力。

8、造成进度滞后原因主要是材料不足，缺少专业技工和现有人员技术不熟练等。

9、要求输电线路施工队派员参加监理例会。

10、一周内完成场区基础桩缝隙回填的工作，否则将给予经济考核。

上次会议问题落实情况：

1、站前区土建滞后；

2、钢筋没有防雨防潮措施；

3、没有按计划对基础桩进行中间验收。

主送单位	定州光杰新能源科技有限公司 石家庄中邦电力安装工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-09-09

工地例会 会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职 务 / 职 称	电 话
周胜利	光州光杰		
王如华	光州光杰		18600984326
王 强	光杰		13516268280
贾建强	光州光杰		18611980454
刘 浩	光杰		13331275661
张永能	正衡监理		
仇 凯			1273203785
马 硕			13785229525
郭志军	正衡监理		1
王 强			15933776030
宋 强			15222688219
孙超一	中邦		15075255161
徐福生	中邦		13730504026
王 强	正衡监理		18937230756

日期: