

会议纪要

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDJMB8 - 007

会议地点	项 目 工 地 会 议 室	会议时间	2016-09-16
会议主持人	申 景 鹏	签 到 表 附 后	
会议主题：施工单位施工进度、安全、质量等相关事宜			
会议内容：			
施工单位：			
1、下周主要土建施工计划是室内电缆沟施工和综合用房外墙保温；			
2、室外电缆沟施工图和消弧线圈基础施工图需进场。			
业主单位：			
1、奥克斯箱变 17 号进场，做好接车准备；			
2、土建施工进度有所迟滞，需再加快些。			
3、20 号以后随时准备迎接检查。			
4、支架材料 16 号装车发运，数量要确定，材料要配套。			
5、对进场的标准件质量、数量进行抽检，不合格和数量不足的产品要求供应商给			
予补齐。			
监理单位：			
1、箱变、逆变设备就位前，应对基础预埋件进行复测和刷漆。			
2、施工单位应明确自己的安全责任主体，抓好现场安全工作。			
上次会议问题落实情况：			
1、光伏支架材料进场迟缓，严重影响施工进度。没有改观			
2、零米图设备基础槽钢标高不一致，要求统一到+15MM 高度，请业主沟通设计单			

位确认。设计没有回复。

3、11 号前开始对平单轴区域进行打桩，设备厂家会进场进行指导。厂家未到场。

4、9 月 15 号箱、逆变进场，基础应具备设备就位条件。没有按期完成。

5、9 月 12 日前完成组件安装方案的报审。没有按期提交。

主送单位	定州光杰新能源科技有限公司 石家庄中邦电力安装工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-09-17

工地例会 会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
周胜利	光州光杰		
李松山	光州光杰		1860084326
张连	光杰		13516268280
贾建强	光州光杰		18611980454
刘浩	光杰		13331275661
张连	正源监理		
仇凡	中邦		1273203385
马硕	中邦		13785229525
郭志军	正源监理		1
陆杰			15933776030
宋浩			15222688213
孙超一	中邦		15075255161
徐福生	中邦		13730504026
李松山	正源监理		18P3730756

日期: