

会议纪要

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDJMB8 - 008

会议地点	项 目 工 地 会 议 室	会议时间	2016-09-22
会议主持人	申 景 鹏	签 到 表 附 后	
会议主题：施工单位施工进度、安全、质量等相关事宜			
会议内容：			
施工单位：			
1、下周主要土建施工计划是：			
组件正式开始安装			
24 号平单轴开始安装，7 天完成；（电机除外）			
配电室设备基础具备设备安装条件			
9 月 26 日配电室室内装修开始，计划在 10 月 12 日前完成			
9 月 23 日综合用房内装修开始，计划在 10 月 20 日前完成。			
业主单位：			
1、10 月 30 日并网发电，要求倒排工期，重新制定施工计划；			
2、杜绝在施工的材料浪费，特别是电缆的浪费；			
3、本月底开元站内设备要到货；			
4、外线征地要加快，9 月底完成基础浇筑，10 月 30 日应保证线路畅通；			
5、可以充分利用时间，交叉施工，昼夜赶工，站前区的施工计划要单独排列。			

监理单位；

- 1、抓好站前区临时用电的管理，打通安全通道，杜绝不安全施工现象；
- 2、抓好现场文明施工，配件不要随处丢弃，加强成品保护意识，对材料不要脚踏手踩，施工废料和建筑垃圾应及时清除。
- 3、浇筑体上的蜂窝麻面，跑模漏浆，鼓模涨模要及时处理；
- 4、打桩精度控制在设计要求范围内；
- 5、组件安装的压块应压平、压正、满压；
- 6、赶进度不能牺牲质量，不能忽视安全。

上次会议问题落实情况：

- 1、综合用房外墙保温没有按期施工；
- 2、站前区土建施工进度依然缓慢。

主送单位	定州光杰新能源科技有限公司 石家庄中邦电力安装工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-09-22

工地例会 会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
周双利	光州光		
王光	光州光		18600984326
王光	光州光		1356268280
王光	光州光		18611980454
刘浩	光州光		13331275661
王光	正德监理		
王光			1273203385
王光			13785229525
王光	正德监理		1
王光			15933776030
王光			15222688219
王光	中邦		15075255161
王光	中邦		13730504026
王光	正德监理		1893790756

日期: