

会议纪要

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDJMB8 - 009

会议地点	项目工地会议室	会议时间	2016-09-30
会议主持人	申景鹏	签到表附后	
会议主题：施工单位施工进度、安全、质量等相关事宜			
会议内容：			
施工单位：			
下周主要土建施工计划是：			
1、10月2号配电室盘柜基础施工完成；			
2、育羊棚放线，开槽，施工；			
3、平单轴试装完成，施工正式开始；			
4、支架、组件安装现场安装工人:25人，10月1号进场工人：20人左右，截至10月7日进场安装工人达到150人；安装高峰期来临；			
5、综合楼室内装修全部完成；			
6、SVG室基础全部完成；具备设备安装条件；			
7、综合楼、配电用房屋面防水工程全部完成；			
8、配电用房室内电缆沟全部完成；			
9、配电用房主体砌筑完成，具备室内外装修条件；			
业主单位：			
1、支架、组件施工进度缓慢。			
2、打桩的缝隙要及时回填；			
3、到场的组件，按要求取样待检，统一堆放保管；			
4、10月13号汇流箱进场，提前安排卸货保管的地方；			
5、现场的托盘要及时收集整理，码放整齐。			
6、35KV外线必须在10月5号浇筑第一基塔基础，否则予以考核。			
7、外线施工日志要每天准时呈报，特殊情况要电话说明，否则予以考核。			
监理单位：			
质量问题：			

- 1、边压块不能满压，扭曲；
- 2、组件安装不平齐，不规范，压块不是一个轴线；
- 3、后斜支撑阴阳面部统一；
- 4、十字拉筋生拉硬拽，造成竖立柱扭曲变形；
- 5、预制桩桩头返锈现象严重，尽快补二道漆；
- 6、目前安装的小横梁不贴桩头，前面安装的需要组件安装前处理好；
- 7、晚上如需加班，需提前通知监理现场检查，隐蔽工程不得夜间施工。

安全、文明问题：

- 1、现场材料管理不规范，随处丢弃；
- 2、整班组施工人员不戴安全帽；
- 3、光伏区内随地大小便；
- 4、支架上沿横梁行走，既不安全，也不规范；
- 5、施工垃圾和生活垃圾未及时清理。

进度问题：

- 1、支架安装人员不足；
- 2、SVG基础和减速机基础施工进度缓慢，人手不足；
- 3、外线施工队3号前将单位资质证明文件，施工进度计划，材料、机械进场计划和施工人员组织计划报监理部备案；
- 4、10月1号前报审施工方案。

上次会议问题落实情况：

- 1、24号平单轴开始安装，7天完成（电机除外）；未开始安装；
- 2、配电室设备基础具备设备安装条件：未具备设备安装条件；
- 3、9月23日综合楼内装修开始，计划在10月20日前完成；工程进度滞后；
- 4、9月26日配电室室内装修开始，计划在10月12日前完成；工程进度滞后；

主送单位	 定州光杰新能源科技有限公司 石家庄中邦电力安装工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-09-30

工地例会 会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
周胜利	光州光杰		
卢建强	光州光杰		1860084326
卢建强	光杰		13506268280
卢建强	光州光杰		18611980454
刘浩	光杰		13331275661
张德能	正衡监理		
张德能			1273203385
马硕			13785229525
郭志军	正衡监理		1
卢建强			15933776030
宋智利			15222688219
李超一	中邦		15075255161
徐福生	中邦		13730504026
张德能	正衡监理		18937030756

日期: