

会议纪要

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDJMB8 -011

会议地点	项目工地会议室	会议时间	2016-10-14
会议主持人	刘金堂	签到表附后	
会议主题：施工单位施工进度、安全、质量等相关事宜			
会议内容： 施工单位： 下周主要土建施工计划是： 1、电缆沟抹灰完成，变压器油池内、外抹灰完成； 2、平单轴 G2 基础施工完成； 3、综合用房，配电室屋面防水完成，外墙涂料施工完成； 4、为便于压力罐安装，水泵房房顶应整体抬高。 业主单位： 1、要求防火门，消防设施、器材等施工队自行采购； 2、站前区内的多余土方要及时外运；必须符合相关规范和环保要求，填至场区内低洼的地区 3、未完成征用的地块，下周内完成； 4、配电室防静电金属网用几个接头为好，由设计给予答复； 5、17 号前，种植大棚地施工材料要开始陆续进场； 6、配电室可先安装盘柜，后做地面，但要在下周内完成； 7、汇流箱电缆沟开挖后要保证当天敷设电缆，当天回填。 8、组件堆放倾斜，混乱； 9、部分施工人员不配戴安全帽； 10、输出电度计量表需确认购买方； 11、计划种植大棚施工的区域，组件安装和电气施工应事先完成； 12、近期要把主要人力安排到支架的安装上，组件的安装可适当放缓，但要保证按发电单元安装； 13、本月 20 日前配电室应具备设备安装、调试条件。			

监理单位;

质量问题:

- 1、支架和组件安装质量不符合要求,观感质量差。

安全、文明问题:

- 1、秋天雾天多,露水大,上下脚手架时要注意脚滑;
- 2、有施工班组很多都不戴安全帽。
- 3、文明施工差,垃圾遍地

进度问题:

- 1、很多问题不能按计划,按要求完成,整体施工进度缓慢。

上次会议问题落实情况:

- 1、室外电缆沟施工完成;未完成
- 2、要求核实一下给水压力罐的安装方式。没有落实
- 3、外线下周浇筑 14 基塔基础;没有完成计划
- 4、其余 17 基征地完成。没有完成计划
- 5、要求种植大棚在 15 号前开工;未按期开工
- 6、要求 31 号塔本周浇筑完成;未浇筑完成

主送单位	定州光杰新能源科技有限公司 石家庄中邦电力安装工程有限公司 吉林省天诚电力安装有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-10-14

工地例会 会议 签到表

[illegible]