

## 会议纪要

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDJMB8 -012

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目工地会议室 | 会议时间  | 2016-10-21 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 刘金堂     | 签到表附后 |            |
| 会议主题：施工单位施工进度、安全、质量等相关事宜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |            |
| <p>会议内容：</p> <p>施工单位：</p> <p>下周主要土建施工计划是：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、配电室地板砖铺设完成；</li><li>2、一次开关柜就位；</li><li>3、35KV 外线在下周完成 10 基塔基础的浇筑工作；</li></ol> <p>业主单位：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、23 日前种植大棚施工材料必须进场；</li><li>2、月底前必须建起十几座种植大棚；</li><li>3、开关站内设备安装、电缆敷设全部完成；并于 22 日提供施工计划。</li><li>4、组件在本月底完成 15 兆瓦的工程量；</li><li>5、集电线路，汇流箱组织施工；</li><li>6、加强支架安装质量控制，斜梁偏差大的应及时整改；</li><li>7、35KV 外线施工进度迟缓，管理人员不足，施工队伍力量薄弱，需健全管理体系，增加施工人员；</li><li>8、要求 10 月 22 日向业主提供到货计划，23 日提供更改后的施工计划；</li></ol> <p>监理单位：</p> <p>质量问题：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、支架和组件安装质量不符合要求，观感质量差。要求按 10 月 18 日下发的监理通知单上所列出的问题，进行整改。</li></ol> <p>安全、文明问题：</p> |         |       |            |

- 1、进场施工人员必须佩戴安全帽；
- 2、临时用电必须有安全保护措施，所有电气设备必须使用漏电保护装置；
- 3、焊工作业时应配备相应的劳保用品，焊渣应及时清理。

进度问题：

- 1、很多问题不能按计划，按要求完成，整体施工进度缓慢。

上次会议问题落实情况：

- 1、综合用房，配电室屋面防水完成，外墙涂料施工未完成
- 2、未完成征用的地块，征地未完成。
- 3、本月 20 日前配电室应具备设备安装、调试条件。未完成。

|      |                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主送单位 | <div data-bbox="606 1512 1053 1702"> <p>定州光杰新能源科技有限公司</p> <p>石家庄中邦电力安装工程有限公司</p> <p>吉林省天诚电力安装有限公司</p> </div> |
| 发文单位 | <div data-bbox="470 1713 1173 1780"> <p>常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>发文时间 2016-10-21</p> </div>                     |

## 工地例会 会议签到表

[illegible]