

会议纪要

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDJMB8 -013

会议地点	项目工地会议室	会议时间	2016-10-28
会议主持人	申景鹏	签到表附后	

会议主题：施工单位施工进度、安全、质量等相关事宜

会议内容：

施工单位：

下周主要土建施工计划是：

- 1、站前区室外接地网施工完成；
- 2、污水池、化粪池、污水管道施工完成；
- 3、SVG、变压器就位；
- 4、外线下周将已经土地征用的塔基全部浇筑完成，约 6 基；
- 5、固定支架材料缺失，平单轴材料缺失，需要协调。
- 6、没有二次接线图，需要协调。
- 7、有施工队采购的电缆 30 号到货。

业主单位：

- 1、一号单元内所有的组件要在两天内完成；
- 2、视频监控系统将在本月底到货；
- 3、外线完成征地的塔基基础要全部浇筑完成，31 号塔基最好在 28 号支模。
- 4、对端站内改造进度要加快；
- 5、保 11 月 20 日并网，施工质量要控制好。
- 6、现场组件要保管好，受雨浸的组件在未检测前，不能使用，做好标记，集中存放。

监理单位：

质量问题：

- 1、将面临验收，除验收支架、组件的安装质量外，桩头必须再次防腐，加强角钢要固定，桩边隙要回填夯实。

- 2、要求在完成组件验收以后再敷设线路；
- 3、土建工程验收，除实体验收外，施工资料也要验收，要求资料全面，真实；
- 4、做好工序交接验收，做好交接记录；
- 5、各单位按质检大纲要求做好电力质检站迎检工作；
- 6、10月18号的通知单，施工单位要积极整改，整改完成后再组织一次质量大检查。
- 7、箱变、逆变基础尽快安排设备找平、找正，土建二次抹面；
- 8、电气释放电缆时必须使用托辊或吊车。
- 9、综合用房卫生洁具采购时要严把质量关。

安全、文明问题：

- 1、外线现场安全管理部到位，开槽不放坡，无安全通道，不搭设操作平台
- 2、光伏区安全管理部到位，部分工人不佩戴安全帽。电缆沟里大小便。

进度问题：

- 1、外线施工进度缓慢，较计划有所滞后。
- 2、组件安装较上周例会要求有所滞后。

其他

- 1、外线资料不能按要求时间申报，没有施工过程资料报审和隐蔽工程资料报审；
- 2、不能按通知单要求及时整改问题和回复

上次会议问题落实情况：

- 1、综合用房，配电室屋面防水完成，外墙涂料施工未完成
- 2、组件在本月底完成15兆瓦的工程量。未完成。

主送单位	 定州光杰新能源科技有限公司 石家庄中邦电力安装工程有限公司 吉林省天诚电力安装有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 发文时间 2016-10-28

工地例会 会议签到表

[illegible]