

会议纪要

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDJMB8 -014

会议地点	项目工地会议室	会议时间	2016-11-04
会议主持人	申景鹏	签到表附后	

会议主题：施工单位施工进度、安全、质量等相关事宜

会议内容：

施工单位：

下周主要土建施工计划是：

- 1、站前区室外接地网施工完成；
- 2、污水池、化粪池、污水管道施工完成；
- 3、平单轴完成 3.3 兆瓦；
- 4、完成 12 个阵列的汇流箱安装；
- 5、集电线路下周内敷设完成，破路后临时回复；排水管道同时敷设到位；
- 6、综合用房，配电室 15 号前土建部分施工完成，整体移交；
- 7、35KV 外线下周内完成 13 基铁塔的组装；
- 8、完成 28#~31#塔间的导线敷设。
- 9、站内接线基本完成

业主单位：

- 1、全区必须保证完成不少于 12 个阵列的组件安装完整，尽可能完成 13 个完整阵列的拼装。
- 2、站前区围墙要和站内接地网工程同时施工；
- 3、日报反映当天的施工进度要具体、细化、数据要量化；
- 4、周例会会议上确定的下周施工计划，必须严格落实，不能形成空文，如不能按期完成的，每项处以 500 元罚款，延长工期内，继续不能完成的，处两倍罚款。罚款金额从工程款中扣除；
- 5、分部分项工程完成后，施工单位应进行自检，自检合格后再报请验收。

监理单位：

质量问题：

1、施工单位在自检时要把产品的使用性能、安全性能做为首要检查事项，不能满足两项功能的，不能提请验收；

2、直流电缆在敷设时不能生拉硬拽，划伤电缆；

3、直埋电缆在回填时要有专人负责踩缆，铺沙厚度应不低于 20 公分，盖砖宽度应超出电缆 12.5 公分。排砖要密实，整齐。

4、外线组塔人员不足，施工进度缓慢。

其他

1、外线资料不能按要求时间申报，没有施工过程资料报审和隐蔽工程资料报审；

2、不能按通知单要求及时整改问题和回复

上次会议问题落实情况：

1、一号单元内所有的组件要在两天内完成。未完成

2、组件在本月底完成 15 兆瓦的工程量。未完成。

3、站前区室外接地网施工完成；未施工

4、污水池、化粪池、污水管道施工完成；未施工

主送单位	定州光杰新能源科技有限公司 石家庄中邦电力安装工程有限公司 吉林省天诚电力安装有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-11-04

工地例会 会议签到表

[illegible]