

会议纪要

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDJMB8 -016

会议地点	项目工地会议室	会议时间	2016-11-20
会议主持人	申景鹏	签到表附后	
会议主题：施工单位施工进度、安全、质量等相关事宜			
施工单位：			
下周主要施工计划是：			
1、站前区道路路沿石铺设完成； 2、SVG 区砾石地面在不受材料影响的前提下，铺设完成； 3、光伏区接地施工完成，接线完成，全部回填完成； 4、外线部分 19#~22#铁塔组立完成， 5、21 号灌注桩设备进场； 6、24 号前完成 J29~J31#塔之间导线敷设； 7、计划完成终端入户电缆的敷设；具体看电缆进场时间。			
业主单位：			
1、23 号前，全场接地电阻测试必须做完； 2、先安装平单轴部分的组件，要求在 22 号完成，缺失的材料尽快确认； 3、损坏的汇流箱，先联系厂商能不能发配件维修；不行就就地购买； 4、按 19 号北京会议要求，11 月 30 号全部单位工程完成施工，否则按每天 10 万进行处罚；各施工单位要加快进度；			
监理单位：			
进度问题：			
1、下周内对站前区土建工程做预验收；			
质量问题：			
1、污水池拆模后做蓄水试验，下水管做通球试验；			

2、电缆回填时应将沟内电缆布置整齐；铺沙盖砖，电缆保护管应整齐划一，转弯半径应符合要求；

3、组件安装要汲取以前的经验教训，严把质量关。

安全问题：

1、冬季施工，外线浇筑要有保暖措施，保温棉被应提前购买。

其他

1、24号前把19~26塔基础设计变更单交监理部，逾期处罚伍仟元现金。

上次会议问题落实情况：按期完成

主送单位	定州光杰新能源科技有限公司 石家庄中邦电力安装工程有限公司 吉林省天诚电力安装有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-11-20

2016-11-20

工地例会 会议签到表