

会议纪要

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDJMB8 -017

会议地点	项目工地会议室	会议时间	2016-11-25
会议主持人	申景鹏	签到表附后	
会议主题：施工单位施工进度、安全、质量等相关事宜			
施工单位：			
下周主要施工计划是：			
1、现场阀门井施工完成；			
2、线路接线施工完成；			
2、SVG 区砾石地面在不受材料影响的前提下，铺设完成；			
3、站前区土建工程尾工尾项施工完成；			
4、外线 4、5、19、20、21、22#铁塔组立，修塔和螺栓紧固。			
业主单位：			
1、会后把光缆尾纤的图片传给业主；			
2、缺失的支架材料，由业主负责增补；			
3、监控设备供货商将于下周进场安装调试；			
4、羊舍钢结构材料迟迟不能进场，要求派人驻厂催办；			
5、种植大棚进度缓慢，要求增加投劳，加快进度；			
6、现场材料要分类保管，组件底托要全数回收，集中保管，围栏围墙要全面封闭；			
7、制约外线施工的金具，要求驻厂催办，可分批采买，分批运输；			
8、金具的供货情况要反映在日报上；			
9、下周要把终端塔至站内的电缆敷设，做头完成；			
10、质量问题要下监理通知单。			
监理单位：			
进度问题：			
1、变更后的施工修改计划，没有按要求报监理备案，计划中的节点和例会上的节点，没有很好的落实，目前外线的施工进度不可控；			
质量问题：			

- 1、高压开关柜穿线时，方法不当，致使底板变形；
 - 2、电缆沟防火隔板没有按要求敷设，材料破损；
 - 3、室外电缆沟封闭前电缆上的垃圾，尘土没有清理；
 - 4、室外电缆盖板材质和设计要求不符；
 - 5、临时变进户电缆在回填时没有铺沙，没有报验；
 - 6、电缆沟中新增加的大门动力电缆不是阻燃材料；且有明接头；
 - 7、现场检查有的压块下的异型螺母安装位置不对，起不到作用；
 - 8、过路电缆不穿保护管；
 - 9、汇流箱接线时有划伤电缆、压接不实、多股线不使用线鼻子、葛兰头未拧紧等问题；
 - 10、箱、逆变入户电缆地埋部分弯曲半径不够；
 - 11、剥下的线皮、铠带不能及时回收，淹埋在电缆沟里。
- 安全问题：**
- 1、组塔人员在高空作业不系安全带，不带安全帽。
 - 2、配电室内不允许住人，
 - 3、一次设备间不允许动用明火施工；
- 其他**
- 1、隐蔽工程未经验收，私自隐蔽的，工程款不予认可。
 - 2、监理通知单、联系单上指出的问题，不能按期解决的，不按期回复的，工程款不予确认。
 - 3、大门上的项目牌，项目名的字体制作由业主单位负责考虑。

主送单位	定州光杰新能源科技有限公司 石家庄中邦电力安装工程有限公司 吉林省天诚电力安装有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-11-25

工地例会 会议签到表

[illegible]