

会议纪要

工程名称：定州市 20 兆瓦农光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDJMB8 -018

会议地点	项目工地会议室	会议时间	2016-12-1
会议主持人	申景鹏	签到表附后	
会议主题：施工单位施工进度、安全、质量等相关事宜			
施工单位：			
下周主要施工计划：			
1、以压块不制约为前提，18 号阵列组件安装完成； 2、箱变交接试验完成，开关柜交接试验完成； 3、电视，电话专线安装完成； 4、箱、逆变台阶砌筑在 12 月 4 日前完成； 5、外线缺席			
业主单位：			
1、要求材料到场后，平单轴系统 3 天内全部完成；固定轴系统 5 天内全部完成； 2、要求羊舍分部工程在 7 天内全部完成； 3、要求自动化安装调试 7 天内完成； 4、要求本周内所有设备单体调试完成； 5、15 号前大棚部分按照节点要求，支架部分全部完成； 6、安全防护要到位，围栏要封闭，防盗工作要做细致。 7、所有的处罚从工程款中扣除，被处罚方不签字，不影响处罚决定生效。			
监理单位：			
进度问题：			
1、进度一拖再拖，没有几项能够按照要求的时间节点完成； 2、进度考核不落实，罚款不按时缴纳，工作不能按要求完成；			
质量问题：			

- 1、所有电缆孔洞都需要封堵，电缆沟隔断需要封堵，要求 7 日内完成；
 2、一次设备间地面裂缝需要处理，要求 7 日内完成；
 3、配电室墙面不平整，口、边、角没有处理好的需要重新处理，要求 7 日内完成；
 4、电缆盖板不平整，不稳定的需要处理，要求 7 日内完成；
 5、配电室东雨棚下面的灯罩需要更换，要求 3 日内完成；
 6、所有入户的线缆都需要加装保护管，要求 7 日内完成；
 7、塔基础螺栓都需要使用双螺母，而且必须锁紧，要求 7 日内完成；
 8、30 号塔未见到接地圆钢，只见四根铁丝，要求 7 日内完成；

安全问题：

- 1、配电室室内烟头遍地，临时线私拉乱接，要求 3 日内整改完成；
 2、杜绝修组件时趴在组件板子上，一经发现严厉处罚。
 3、外线组塔、架线时不戴安全帽，高空作业不系安全绳，塔上使用电动工具，没有任何安保措施；三天发了两份关于安全方面的监理通知单，未见成效。要求 3 日内进行整改，如不整改将加重处罚，每人次罚款 200 元。

其他

- 3、工程过程检验资料提交不及时，严重滞后，外线没有提交任何资料；再次声明，如由于没有施工资料或资料不合适导致的验收不顺利，施工单位应付全部责任。由此产生的一切费用，由施工单位承担。
 4、分部分项工程完成合同内容的，经自检合格后，要及时提请验收，
 5、监理通知单要及时回复。

上周纪要落实情况：

下周要把终端塔至站内的电缆敷设，做头完成； 未完成。 考核 500 元。

主送单位	定州光杰新能源科技有限公司 石家庄中邦电力安装工程有限公司 吉林省天诚电力安装有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-12-1

工地例会 会议签到表