

## 会议纪要

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDJMB8 -019

|                                                                                                                                                                                             |               |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                        | 项 目 工 地 会 议 室 | 会议时间      | 2016-12-8 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                       | 申 景 鹏         | 签 到 表 附 后 |           |
| 会议主题：施工单位施工进度、安全、质量等相关事宜                                                                                                                                                                    |               |           |           |
| 施工单位：<br>下周主要施工计划：<br>1、固定轴组件 7 天内全部安装完成；<br>2、综合用房具备入住条件。<br>3、12 日开始电气交接试验。<br>4、平单轴支架材料没有到场，影响安装进度。会后业主负责确定到货日期。<br>5、14#塔基础征地完成。                                                        |               |           |           |
| 业主单位：<br>1、羊舍屋顶的组件先试装两天，11 日提交施工方案和安全保障措施，17 日组件安装完成，电气接线完成。<br>2、农业大棚成品 25 个，半成品 50 个，需加快速度，要求在 20 日前全部插管完成。否则给予考核。<br>3、外线 6#、7#、8#、14#、15#基础在 12 日前全部浇筑完成。<br>4、11 日前提供 23#、24#塔基础的施工方案。 |               |           |           |
| 监理单位：<br>1、站内完成消缺整改的要逐项进行检查验收；<br>2、由于一次设备的静电砂浆地板部分遭到破坏，要求全部采用绝缘地板铺设；<br>3、电气设备有磕碰、掉漆的要尽快修复；<br>4、高压开关柜五防连锁地刀锁没有锁座，需要增设。                                                                    |               |           |           |

- 5、羊舍屋面安装时要严格按照批准后的施工方案和安全保障措施组织施工，每天班前要召开班前安全会议。严防死守，安全第一。
- 6、电气交接试验必须交由具有试验资质的单位进行，实验室资质和试验人员资质证明要报监理部备案。
- 7、施工单位要将室内空气质量监测列入下周的工作计划。

|      |                                                   |      |           |
|------|---------------------------------------------------|------|-----------|
| 主送单位 | 定州光杰新能源科技有限公司<br>石家庄中邦电力安装工程有限公司<br>吉林省天诚电力安装有限公司 |      |           |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司                                    | 发文时间 | 2016-12-8 |



二地例会 会议签到表

| 姓名  | 工作单位  | 职务/职称 | 电话 |
|-----|-------|-------|----|
| 周双升 | 定州兴泰  |       |    |
| 毛志集 | 定州光生  |       |    |
| 高向  | 定州光杰  |       |    |
| 薛延伟 | 定州天晟  |       |    |
| 潘志  | 中邦    |       |    |
| 史学外 | 中邦    |       |    |
| 徐福生 | 中邦    |       |    |
| 申景鹏 | 正源行治理 |       |    |
|     |       |       |    |
|     |       |       |    |
|     |       |       |    |
|     |       |       |    |
|     |       |       |    |
|     |       |       |    |
|     |       |       |    |
|     |       |       |    |
|     |       |       |    |

日期: 2016.11.20.