

## 会议纪要

工程名称: 定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号: GFD04B8-020

|                                                                                                                                                                                 |         |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                            | 项目工地会议室 | 会议时间  | 2016-12-15 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                           | 申景鹏     | 签到表附后 |            |
| 会议主题：施工单位施工进度、安全、质量等相关事宜                                                                                                                                                        |         |       |            |
| <p>施工单位：</p> <p>下周主要施工计划：</p> <p>1、16 日下午 6#、7#基础接地施工完，回填完；</p> <p>2、17 日开始地面组塔；</p> <p>3、23#、24#基础浇筑完成；8#基础浇筑完成。</p> <p>4、电气交接试验完成。</p>                                        |         |       |            |
| <p>业主单位：</p> <p>1、固定轴组件 20 日全部安装完成。</p> <p>2、平单轴配件到场后 3 天内全部安装完成。</p> <p>3、育羊棚屋面组件 25 日完成。</p> <p>4、种植大棚 25 日全部完成。</p> <p>5、平单轴组件跟踪系统调试完成。</p> <p>6、没有接入汇流箱的个别组串，按新版图纸进行调整。</p> |         |       |            |
| <p>监理单位：</p> <p>1、站内新提出的问题 20 日前整改完成。</p> <p>2、排水管道下周安排做通球试验。</p> <p>3、下周内对综合用房空气质量进行检测。</p> <p>4、对光伏区电气组织验收。</p> <p>5、市电接入后对站内照明电气组织验收。</p>                                    |         |       |            |

- 6、施工资料要作为工作重点。
- 6、电气试验报告要及时申报。
- 8、做好最后一段施工时期内的生产、生活安全工作。

上周纪要完成情况

- 1、固定轴组件 7 天内全部安装完成；未完成。
- 2、羊舍屋顶的组件先试装两天，11 日提交施工方案和安全保障措施，17 日组件安装完成，电气接线完成，滞后。
- 3、外线 6#、7#、8#、14#、15#基础在 12 日前全部浇筑完成。部分完成。
- 4、11 日前提供 23#、24#塔基础的施工方案。未能按时提供。

|      |                                                   |      |            |
|------|---------------------------------------------------|------|------------|
| 主送单位 | 定州光杰新能源科技有限公司<br>石家庄中邦电力安装工程有限公司<br>吉林省天诚电力安装有限公司 |      |            |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司                                    | 发文时间 | 2016-12-15 |

二部例会 会议签到表

| 姓名  | 工作单位  | 职务/职称 | 电话 |
|-----|-------|-------|----|
| 周双升 | 定州水务  |       |    |
| 毛志伟 | 定州光生  |       |    |
| 马向  | 定州筑杰  |       |    |
| 钟志伟 | 吉林天晟  |       |    |
| 陈嘉志 | 中邦    |       |    |
| 李学文 | 中邦    |       |    |
| 李福生 | 中邦    |       |    |
| 申景鹏 | 正旗行治理 |       |    |
|     |       |       |    |
|     |       |       |    |
|     |       |       |    |
|     |       |       |    |
|     |       |       |    |
|     |       |       |    |
|     |       |       |    |
|     |       |       |    |
|     |       |       |    |
|     |       |       |    |

日期: 2018.11.20