

会议纪要

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDJM98-021

会议地点	项目工地会议室	会议时间	2016-12-22
会议主持人	申景鹏	签到表附后	

会议主题：施工单位施工进度、安全、质量等相关事宜

施工单位：

下周主要施工计划：

- 1、站内标识牌到场安装；
- 2、25 日站内生活用品到场；
- 3、6、7 阵列平单轴螺栓紧固，跟踪系统调试；
- 4、外线 15#、24#塔基础浇筑完成，
- 5、24 号开始组塔；

业主单位：

- 1、24 号平单轴所有材料全部到齐，两天内安装完成，27 号上午检查验收。
- 2、固定轴组件在 25 号前必须全部安装完成，否则进行考核；
- 3、短缺的部分光伏专用电缆，抓紧采买，及时敷设；
- 4、将已到场的 19~26#塔基础施工图交监理审查，督办。
- 5、场内的工程必须按时间节点要求完成；
- 6、施工资料按六套准备，争取半月内完成；
- 7、支架、组件问题消缺要抓紧处理，后期要严格按设计文件和规范组织验收；
- 8、屋面上的垃圾，杂物要及时清理。
- 9、外线施工需再加快进度。

监理单位：

- 1、上周例会上确定的任务，没有完成的本周继续把它完成；
- 2、资料整理严格按照业主公司的要求，需要更新版本的请及时更新。

其它:

- 1、箱变内的蓄电池需要厂家进场安装或指导安装;
- 2、确认一下打不开门的设备是那家供应商, 业主负责联系维修;
- 3、计量柜数据采集器面板不匹配, 需联系厂家更换;
- 4、视频。监控供货商计划 23 号到场, 业主再核实一下。
- 5、种植大棚实际完成量, 需再次确认一下。
- 6、大棚材料和 1x4 平方电缆到货日期不能确定。

上周纪要未完成情况:

- 1、16 日下午 6#、7#基础接地施工完, 回填完; 未完成
- 2、17 日开始地面组塔; 未完成
- 3、23#、24#基础浇筑完成; 8#基础浇筑完成。未完成。

主送单位	定州光杰新能源科技有限公司 石家庄中邦电力安装工程有限公司 吉林省天诚电力安装有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-12-22

2018年 会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
周双升	定州兴泰		
毛志伟	定州光生		
马向	定州光生		
钟廷伟	定州天欣		
潘志	中邦		
安志	中邦		
徐福生	中邦		
申景鹏	正德行治理		

日期: 2018.11.20