

## 会议纪要

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDJMB8-022

会议地点	项目工地会议室	会议时间	2016-12-29
会议主持人	申景鹏	签到表附后	

会议主题：施工单位施工进度、安全、质量等相关事宜

### 施工单位：

#### 下周主要施工计划：

- 1、13、14 阵列光伏专用线敷设、接线完成；
- 2、固定组件、平单轴组件安装；
- 3、羊舍门窗安装；
- 4、平单轴支架螺栓紧固；
- 5、颜色混装的支架统一刷漆；

### 业主单位：

- 1、固定轴组件 30 号、平单轴组件 1 月 1 号前必须完成，这是最后一次延长施工期限，如不能按期完成，处罚一万元人民币。
- 2、对全场 18 个阵列逐一检查，但不交接，发现问题限期解决，解决不了的，对该阵列不再验收；
- 3、近期内种植大棚地安装总数应突破 50 个；
- 4、30 号对 2#、3#平单轴阵列做 24 小时试运行，要做好临时电源的准备工作；
- 5、站内资料室兼财务室要安装防盗门窗，室内添置桌椅等办公必须品；
- 6、中邦公司要提前做好春节值班人员安排，将春节值班安排表报业主备案。
- 7、场区围栏要做一次全面检查，对缺失、损坏和存在其他安全隐患的地方，要及时更换、维修。

监理单位：

- 1、上周例会制定的施工计划，完成情况十分不理想，要求施工单位重在落实；；
- 2、施工现场的一些质量问题，将以监理通知单形式下达，要求施工队严格按照通知单上的日期和要求进行整改；对不能按期按要求整改的，该阵列不再组织检查验收。
- 3、做好冬季防火、防盗和用电安全。

外线没有参加会议

主送单位	定州光杰新能源科技有限公司 石家庄中邦电力安装工程有限公司 吉林省天诚电力安装有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-12-29

二部例会 会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
周双升	定州兴泰		
毛志林	定州光杰		
马向	定州光杰		
钟志伟	吉林天液		
陈志	中邦		
李营引	中邦		
徐福生	中邦		
曹景鹏	民族治理		

日期: 2018.11.20