

会 议 纪 要

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDJMB8-023

会议地点	项目工地会议室	会议时间	2017 年 02 月 20 日 10: 00
会议主持人	周双利	会议签到表附后	
会议主题：确定年后工作要点及施工进度、安全、质量等相关事宜。			
上次会议问题落实情况：			
施工单位： 1、对光伏厂区组件压块、支架后期加固全部完成。 2、对场区生产废料进行清理及平整。 监理单位： 1、确保场区人员作业安全。 业主单位： 1、进场道路、场区围栏、箱逆变抹面在 3 月 25 号之前修整完成。 2、各单位工程资料 3 月 15 号完成。 3、彩色支架刷漆在下周五之前完成。 4、月底外线部分实现线路贯通，下周末进行反冲电，3 月底并网。 5、确定周例会时间为每周三上午十点。			
主送单位	 定州光杰新能源科技有限公司 石家庄中郡电力安装工程有限公司 吉林省天诚电力安装有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 02 月 26 日

会议签到表

[illegible]