

会 议 纪 要

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDJMB8-024

会议地点	项目工地会议室	会议时间	2017 年 03 月 01 日 10: 00
会议主持人	郭瑞卿	会议签到表附后	
会议主题：确定年后工作要点及施工进度、安全、质量等相关事宜。			
上次会议问题落实情况：			
1、彩色支架刷漆情况。已完成。 2、场区道路修整。			
施工单位：			
1、场区围栏待场区内全部修整完毕后再进行加固处理。 2、损坏组件在并网之前进行更换。			
监理单位：			
1、落实上周会议计划的完成情况。 2、工程资料于本月 10 号先交业主审核，通过后在统一转交业主单位。			
业主单位：			
1、场区内大棚近期完成 80 个，要求达成全部可以种植标准。 2、箱逆变平台抹面、场区围栏修补于本月 25 号完成。 3、场区大门按照设计要求进行建设，优先建设 3 号大门。 4、外线除电缆端头外已基本贯通。 5、计划于 3 月 7 号进行地调的生产验收。 6、落实现场已安装组件智能接线盒的数量及安装的位置。			
主送单位	 定州光杰新能源科技有限公司 石家庄中邦电力安装工程有限公司 吉林省天诚电力安装有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 03 月 01 日

会议签到表

[illegible]