

会 议 纪 要

编号：LZBK-ZHJL—001

工程名称：拉孜百科 20MWp 并网光伏电站项目

签发：徐卫国

会议地点	项目部办公室	会议时间	2016年7月8日下午14:00
会议主持人	周康		

会议主题：关于施工项目开工准备、安全、进度事宜

一、拉孜百科新能源科技有限公司

1、做好前期准备工作，在施工通道做好明显警示标识，施工人员戴好安全帽，登高作业戴好安全带，做好防护设施。要求施工方严格做好安全施工，重点防火。以“谁主管谁负责”原则，由西安东庆光电科技有限公司做好监管工作；

2、各单位提供施工人员名单，施工时间，施工人数发报给我们；

3、施工方不能占用安全通道，要有高空作业相应的安全措施；

4、因本项目处于高原，做好施工人员健康安全工作；

5、由于本项目必须用当地民工，希望施工方协调好用工，搞好与藏民用工问题；

6、以后每周监理例会定于周五下午14:00点召开，所有到会人员不得无故缺席。

二、西安东庆光电科技有限公司

1、进入施工区的所有施工人员身上不带烟、不带火，在厂区大门外设立吸烟区。

2、施工现场严格履行危险作业的审批手续，确保安全措施到位。

如施工过程中要动火时，必须做好相应的消防安全措施，配备灭火器，灭火沙等

3、对安全施工，会积极配合拉孜百科的规章要求，确保安全顺利完成这个项目。

4、物资进场及施工安全需指定专人与拉孜百科对接。

5、做好开工报审资料工作，保证本工程顺利开工。

6、排好施工进度计划，报给拉孜百科和监理方审核

武汉智蓝自动化工程有限公司

1、外线施工严格按图施工，现场工作人员进行安全教育，经常巡视检查现场安全状况，杜绝安全事故

2、做好现场安全防护，作业现场隔离，以防伤及附近无关人员

3、进度上保证与场区并网对接，不影响并网验收送电

三、正衡监理

1、 在施工过程中始终贯彻安全第一、预防为主的思想理念。认真贯彻执行国家、省、市有关安全生产的法律、法规，建立相应的管理制度，确保落实和执行。确定项目经理是安全施工的第一责任人，建立安全施工目标管理体系并层层分解落实签订到施工小组。

2、 施工人员上岗前必须经过三级安全教育，岗位培训，特种作业人员必须持证上岗，做到安全教育率 100%，特种作业人员持证上岗率 100%。

3、 进入施工现场人员必须佩戴安全帽，登高作业必须系安全带，施工现场安全警示齐全、明显、到位。

- 4、 施工单位在整个施工过程中都必须严格按照设计图纸进行施工，如果发现施工图纸与实际现场情况不符影响施工质量，要及时通知业主和监理单位，通过设计变更后才能改变施工方案。
- 5、 安装过程的每道工序都必须经过自检合格后，再向监理和业主申请验收，待验收合格后方可进入下道工序施工，特别是隐蔽工程在回填前一定要通知监理和业主验收认可才可进行下道工序，否则该道施工分项我们将不予验收。
- 9、 施工单位的相关前期资料（施工组织设计、人员、材料设备、总进度月进度计划、专项施工方案、雨季施工等）要抓紧时间进行上报审查，以免影响施工进度。

主送单位	西安东庆光电科技有限公司 拉孜百科新能源科技有限公司 武汉智蓝自动化工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016年7月8日 拉孜百科新能源科技有限公司 监理项目部

