

## 会 议 纪 要

编号: LZBK-ZHJL—012

工程名称: 西藏拉孜百科 20MWp 光伏电站项目

签发: 徐卫国

|       |        |      |                          |
|-------|--------|------|--------------------------|
| 会议地点  | 项目部办公室 | 会议时间 | 2016 年 9 月 23 日下午 14: 00 |
| 会议主持人 | 徐 卫 国  |      |                          |

会议主题: 关于施工项目质量、安全、进度事宜

## 一、西安东庆光电科技有限公司

1、本周工作: 水泵外墙保温完成; 接地沟开挖完成 80%, 接地网焊接完成 90%, 支架安装完成 95%; 生活楼外墙保温完成, 内部装修完成 20%; 箱逆变基础完成; 组件安装完成 10%; 配电楼屋面保温做完, 屋面防水完成; 电气设备安装完成 85%。

2、下周工作计划: 配电楼内墙涂料完成, 汇集站地下工程全部完工, 地面平整完成; 光伏区支架安装完成; 组件安装完成 50%;

3、安全文明施工: 施工人员注意安全及安全防护; 现场垃圾及时清理, 外围设防护巡视检查, 确保围栏无缺口。

## 武汉智蓝自动化工程有限公司

1, 本周工作: 基础浇筑完成 2 个, 累计完成 40 个, 搅拌机 2 台, 拖拉机 6 台; 变更塔基开挖完成; 组塔完成 38 基, 吊装完成 16 基;

2, 下周计划: 变更塔基全部完成, 组塔全部完成。

## 二、拉孜百科

1、现场支架接近收尾, 安装质量也存在问题, 要求加快进度, 先调整支架后安装组件, 保证外观质量;

2、生活楼、配电楼房建场区必须加快速度保证工程进度;

3、资料与施工同步，箱逆变基础基本完成，所有开挖需回填的必须分层夯实；

4、外线进度缓慢，尽快完成塔基浇筑工作，外线地脚螺栓必须做好防腐防锈保护；

5、所有施工单位必须加快进度以保证 10 月 15 日具备并网验收条件；

6、施工现场材料堆放整齐，生活区要整洁卫生，做到安全文明施工。

### 三、正衡监理

1、外线进度缓慢，必须加快施工进度，同时必须保证工程质量；

2、所有分部分项工程必须按流程报验，同步资料及时做好；

3、配电楼等有保温要求的必须做保温，外墙没有保温外窗户必须做滴水线；外墙保温必须做平整，保证外观质量；汇集站内主接地网严格按图施工，焊接必须按规范要求施工；

4、现场支架仍存在很多问题，例如，檩条不直、不在一条线上，三角架不平整等问题，组件安装完成的还存在一些问题，组件安装、搬运必须轻拿轻放，以防止电池片隐裂、背板划伤；希望施工单位严格把控质量，最终验收有外观质量评定标准，所以还是要高标准严要求施工；

5、电缆敷设前必须将电缆沟清理干净，以防划伤电缆，保证施工质量；

6、施工现场人员必须佩戴好安全帽；现场生活及生产临时用电必须做好排查，严格按照用电规范施工，排除安全隐患，避免安全事故发生；

7、现场材料必须及时清理堆放整齐，废料、垃圾清理干净并集中处理。



|      |                                                |                |
|------|------------------------------------------------|----------------|
| 主送单位 | 西安东庆光电科技有限公司<br>拉孜百科新能源科技有限公司<br>武汉智蓝自动化工程有限公司 |                |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司                                 | 发文时间 2016-9-24 |



