

会议纪要

编号：LZBK-ZHJL—013

工程名称：西藏拉孜百科 20MWp 光伏电站项目

签发：徐卫国

会议地点	项目部办公室	会议时间	2016 年 9 月 30 日下午 14: 00
会议主持人	徐 卫 国		

会议主题：关于施工项目质量、安全、进度事宜

一、西安东庆光电科技有限公司

1、本周工作：水泵外墙保温完成 50%，外墙底漆完成 50%；接地沟开挖完成 80%，支架安装完成 95%；生活楼内部装修完成 50%；组件安装完成 45%；配电楼屋面防水完成，内墙涂料完成 60%；电气设备安装完成 85%，二次接线完成 20%。

2、下周工作计划：配电楼内墙涂料完成，汇集站地下工程全部完工；光伏区支架安装完成；组件安装完成 70%；

3、安全文明施工：施工人员注意安全及安全防护；现场垃圾及时清理，外围设防护巡视检查，确保围栏无缺口。

武汉智蓝自动化工程有限公司

1、本周工作：基础浇筑完成 4 个，累计完成 44 个，搅拌机 2 台，拖拉机 6 台；变更塔基开挖完成，浇筑完成 2 基；组塔吊装完成 38 基；架线完成 15%；

2、下周计划：变更塔基全部完成，组塔全部完成，架线完成 80%。

二、拉孜百科

1、现场支架接近收尾，安装质量也存在问题，要求加快进度，先调整支架后安装组件，保证外观质量；

2、生活楼、配电楼房建场区必须加快速度保证工程进度；

3、资料与施工同步，箱逆变基础基本完成，所有开挖需回填的必须分层夯实；

4、外线进度缓慢，下月三号完成全部塔基浇筑，外线地脚螺栓必须做好防腐防锈保护；

5、所有施工单位必须加快进度以保证 10 月 15 日具备并网验收条件；

6、施工现场材料堆放整齐，生活区要整洁卫生，做到安全文明施工。

三、正衡监理

1、外线进度缓慢，必须加快施工进度，按照业主要求节点完成，同时必须保证工程质量；登高作业人员必须有登高作业证，同时正确佩戴安全帽，安全带；现场必须有专任指挥监督；

2、各单位资料及时整理汇总，不要影响验收，尤其外线资料必须尽快修改提交，各单位所有分部分项工程必须按流程报验；

3、汇集站内主接地网严格按图施工，焊接必须按规范要求施工，污水检查进和隔油池尽快开挖施工；

4、现场支架仍存在很多问题，例如，檩条不直、不在一条线上，三角架不平整等问题，组件安装完成的还存在一些问题，组件安装、搬运必须轻拿轻放，以防止电池片隐裂、背板划伤；希望施工单位严格把控质量，最终验收有外观质量评定标准，所以要高标准严要求施工；

5、电缆敷设前必须将电缆沟清理干净，以防划伤电缆，所有电缆敷线避免打死弯，保证施工质量；

6、施工现场人员必须佩戴好安全帽；现场生活及生产临时用电必须做好排查，严格按照用电规范施工，排除安全隐患，避免安全事故发生；

7、现场材料必须及时清理堆放整齐，废料、垃圾清理干净并集中处理。

主送单位	西安东庆光电科技有限公司 拉孜百科新能源科技有限公司 武汉智蓝自动化工程有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2016-9-30



