

会 议 纪 要

工程名称：西藏拉孜百科 20MWp 光伏电站项目		编号：LZBK-ZHJL—014 签发：徐卫国	
会议地点	项目部办公室	会议时间	2016 年 10 月 7 日下午 14：00
会议主持人	徐 卫 国		
会议主题：关于施工项目质量、安全、进度事宜			
一、西安东庆光电科技有限公司 1、本周工作：水泵外墙保温完成 50%，外墙底漆完成 50%；接地沟开挖完成 80%，支架安装完成 95%；生活楼内部装修完成 85%；组件安装完成 65%；配电楼屋面防水完成，内墙涂料完成 60%；电气设备安装完成 95%，二次接线完成 55%。 2、下周工作计划：配电楼内墙涂料完成，汇集站地下工程全部完工；光伏区支架安装完成；组件安装完成 80%； 3、安全文明施工：施工人员注意安全及安全防护；现场垃圾及时清理，外围设防护巡视检查，确保围栏无缺口。 武汉智蓝自动化工程有限公司 1，本周工作：基础浇筑全部完成，搅拌机 2 台，拖拉机 6 台；组塔吊装完成 38 基；架线完成 50%； 2，下周计划：组塔全部完成，架线全部完成。 二、拉孜百科 1、昨天验收组件发现很多问题是由于支架未安装到位，剩下 7 兆瓦先调整支架后安装组件，保证外观质量；由刘海东对昨天检查下个纪要，督促班组整改，保留证据；			

- 2、生活楼、配电楼房建场区必须本月 15 号全部完成；
- 3、资料与施工同步，箱逆变接线基本完成，所有开挖需回填的必须分层夯实；
- 4、外线安全罚款必须签，安全必须引起重视，进度本月 15 号必须完成
- 5、施工现场材料堆放整齐，生活区要整洁卫生，做到安全文明施工。

三、正衡监理

1、外线进度按照业主要求节点 10 月 15 号完成，同时必须保证工程质量；登高作业人员必须有登高作业证，同时正确佩戴安全帽，安全带；现场必须有专人指挥监督；

2、工程已经进入收尾阶段，各单位资料及时整理汇总，尤其外线过程资料必须尽快修改提交，光伏场区和站区开工报审资料尽快整理，过程资料及时汇总整理；

3、汇集站内主接地网严格按图施工，焊接防腐等必须按规范要求施工，污水检查进和隔油池尽快完成；散水和道路施工必须确认好标高，做好压实，按图施工；

4、现场组件检查后发现是支架存在问题引起组件安装不合格，例如，檩条不直、不在一条线上，三角架不平整等问题，组件安装完成的还存在一些问题，组件安装、搬运必须轻拿轻放，以防止电池片隐裂、背板划伤；希望施工单位严格把控质量，最终验收有外观质量评定标准，所以要高标准严要求施工；

5、电缆敷设前必须将电缆沟清理干净，以防划伤电缆，回填必须用无卵碎石的砂土回填，所有电缆敷线避免打死弯，保证施工质量；

6、施工现场人员必须佩戴好安全帽；现场生活及生产临时用电必须做好排查，

严格按照用电规范施工，排除安全隐患，避免安全事故发生；

7、所有施工单位必须按图按规范选购工程用材料，进行现场施工；站区保温，窗户，吊顶，下水井盖等必须按图施工；

8、现场材料必须及时清理堆放整齐，废料、垃圾清理干净并集中处理。

主送单位	西安东庆光电科技有限公司 拉孜百科新能源科技有限公司 武汉智蓝自动化工程有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2016-10-7



第十四次监理例会 会议签到表

[illegible]