

会 议 纪 要

编号: LZBK-ZHJL—002

工程名称: 拉孜百科 20MWp 并网光伏电站项目

签发: 徐卫国

会议地点	项目部办公室	会议时间	2016 年 7 月 15 日下午 14: 00
会议主持人	徐 卫 国		

会议主题: 关于施工项目质量、安全、进度事宜

一, 西安东庆光电科技有限公司

1、上周完成生活楼基础砌墙以及地圈梁钢筋绑扎, 配电楼支模、钢筋绑扎。
今天完成配电楼混凝土浇筑。

2、光伏区浇筑桩 10 组人, 钻孔机 4 台, 清孔 8 人, 拖拉机 7 辆, 完成浇桩
3000 根。目前总共完成桩基浇筑 10MW。

武汉智蓝自动化工程有限公司

本周塔基征地问题已协商解决。目前完成 15 基划线, 挖坑 5 个 (33-38 号)
(塔基总共 40 个)。塔基材料及预埋螺栓下周到。本周一组人员施工, 下周到
一组人进行 1 号到 24 号塔基施工。

二, 拉孜百科新能源科技有限公司

- 1、现场配电房和综合楼加快进度, 尽快递交进度计划;
- 2、现场必须抓好安全工作, 施工现场必须佩戴安全帽;
- 3、配电楼主体浇筑前必须报验, 报验合格后再浇筑;
- 3、外线必须合理安排好施工, 加快进度确保 8 月 30 日前结束。

三, 正衡监理

- 1、目前项目施工项目浇筑桩仍存在轴线和预埋件偏差较大, 要求施工单

位加强现场管理力度确保施工质量；

- 2、 现场施工人员必须正确佩戴好安全帽；
- 3、 外线基坑开挖后做好安全防护及警示标志。

主送单位	西安东庆光电科技有限公司 拉孜百科新能源科技有限公司 武汉智蓝自动化工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-7-15

第二次监理例会 会议签到表

[illegible]