

# 会议纪要

编号：LZBK-ZHJL—003

工程名称：西藏拉孜百科 20MWp 光伏电站项目

签发：徐卫国

会议地点	项目部办公室	会议时间	2016年7月22日下午14:00
------	--------	------	-------------------

会议主持人	徐卫国
-------	-----

会议主题：关于施工项目质量、安全、进度事宜

## 一、西安东庆光电科技有限公司

1、本周工作：综合楼地圈梁浇筑完毕，回填完毕，砌筑完成10%，配电楼顶板浇筑完成，屋面防雷焊接完成；

2、下周工作计划：7月29日完成综合楼墙体砌筑；

3、安全文明施工：施工人员进行岗前三级安全教育并做好相应文件记录，全部施工人员佩戴安全帽。

4、光伏区已累计完成桩基浇筑11.5MW，目前正抓紧钻孔、清孔，下周争取浇筑2.5MW。

## 武汉智蓝自动化工程有限公司

1、本周工作：基础开挖完成22个（总计40个）

2、下周计划：基坑全部开挖完成

## 二、拉孜百科

1、所有单位人员工作现场必须佩带安全帽，

2、综合楼室内土方回填必须夯实，水泵房基础内淤泥必须清理做换填处理以防不均匀沉降；

3、现场剩余预埋件、钢筋笼必须清理回收，清孔人员必须保证浇筑速度和清孔质量；

4、现场施工必须严格按图施工，所有工序必须按流程报验；

5、现场浇筑仍然偏差很大，必须加强现场质量管理；

6、现场试块必须及时做和及时送检

7、现场人员流动管理，最迟明天提交劳务人员集体劳动合同协议；

8、赶快办理工程保险；

### 三、正衡监理

1、场区，配电楼和综合楼，外线施工单位各自提交总进度计划，每次开会提交本周计划和上周完成情况；

2、总包要及时汇总整理资料，前期资料尽快报审；

3、总包及时按项目划分表作业前严格进行技术交底，作业后经三级自检，最后再报验各工序验收，以控制现场每道工序施工质量；

4、现场安全要常抓不懈，佩戴安全帽甲方已下决心整改并开出罚单，希望各施工单位引起重视。

003

主送单位	西安东庆光电科技有限公司 拉孜百科新能源科技有限公司 武汉智蓝自动化工程有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有 限公司	发文时间 2016-7-22 

