

## 会 议 纪 要

编号：LZBK-ZHJL—005

工程名称：西藏拉孜百科 20MWp 光伏电站项目

签发：徐卫国

会议地点	项目部办公室	会议时间	2016年8月5日下午14:00
会议主持人	徐卫国		
会			
议主题：关于施工项目质量、安全、进度事宜			
<p><b>一、西安东庆光电科技有限公司</b></p> <p>1、本周工作：综合楼顶板支模、绑扎钢筋完成，今天达到约定浇筑时间已开始浇筑；配电楼电缆沟砌筑完成50%，水泵房完成基础砌筑；光伏区桩基完成3兆瓦，累计完成18兆瓦，上午进行了支架试拼装</p> <p>2、下周工作计划：水泵房完成主体，配电楼电缆沟完成，回填完成，下周光伏区桩基完成浇筑，支架安装完成2兆瓦；</p> <p>3、安全文明施工：现场垃圾及时清理，外围设防护巡视检查，确保围栏无缺口，将流浪狗清除场区</p> <p><b>武汉智蓝自动化工程有限公司</b></p> <p>1、本周工作：基础绑扎8个；浇筑完成3个（22,38,40），搅拌机2台，拖拉机4台，本次例会迟到原因为村民阻工，希望甲方能够谅解</p> <p>2、下周计划：基础绑扎支模完成10个，浇筑5个</p> <p><b>二、拉孜百科</b></p> <p>1、现场未出全图纸统计，催促西安东庆光电科技有限公司设计人员尽快出图，由刘海东负责督促执行</p> <p>2、生活楼、配电楼房建场区必须配置技术人员，以保证质量，下周一之前必须到现场；9月15日为节点排工期倒排计划，下周一提交；</p> <p>3、由于现场配电楼电缆沟为直接正对一号塔基，是否可以调整塔基，外线和设计协调，综合考虑一下，下周排一个合理的工期倒排计划</p> <p>4、生活楼今天浇筑时存在使用32.5级水泥的嫌疑，下次发现将采取罚款措施</p> <p>5、光伏场区不合格钢筋笼必须回收整改利用，否则加倍罚款；</p> <p>6、各个施工段混凝土试块及时做好，资料必须与施工同步，光伏区资料由王博暂时搞出2个兆瓦资料，余下交由刘海东负责，王博主抓光伏区质量；</p> <p>7、站前区内所有开挖需回填的必须分层夯实；</p> <p>8、施工现场材料堆放整齐，生活区要整洁卫生，做到安全文明施工。</p> <p><b>三、正衡监理</b></p> <p>1、外线开工报审资料仍有许多问题，希望武汉智蓝认真对待整改：公司资质撤回，有部分资料封皮日期改了，但里面日期未改，主要人员任命书，主要文件未有公章，主要测量仪器校定存在仪器撤回，施工组织设计里面关键仪器删除，项目划分表不规范，报审资料不全等问题；</p> <p>2、外线施工质量存在很多问题，下发监理通知单4，必须在报验之前不存在通知单问题，否则我方将延迟验收；</p> <p>3、场区内综合楼，配电楼，光伏区资料尽快整理上报</p> <p>4、现在支架安装暴露出光伏区桩基浇筑质量问题较多，剩下2个兆瓦必须严格控制好</p>			

质量；

- 5、各施工单位现场施工分项验收必须及时报验，否则一切后果自负；
- 6、施工现场人员必须佩戴好安全帽，需要安全防护的地方做好防护措施。

主送单位	西安东庆光电科技有限公司 拉孜百科新能源科技有限公司 武汉智蓝自动化工程有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 拉孜百科20MWp并网光伏电站 发监理项目部 2016-8-5



