

会议纪要

编号：LZBK-ZHJL—006

工程名称：西藏拉孜百科 20MWp 光伏电站项目

签发：徐卫国

会议地点	项目部办公室	会议时间	2016 年 8 月 12 日下午 14: 00
会议主持人	徐 卫 国		
会议主题：关于施工项目质量、安全、进度事宜			

一、西安东庆光电科技有限公司

1、本周工作：配电楼屋面珍珠岩找坡，水泵房完成墙体砌筑；光伏区桩基全部完成，接地沟开挖

2、下周工作计划：水泵房顶板完成浇筑，配电楼墙体砌筑完成，电缆沟完成支模浇筑，回填完成，光伏区支架安装开始；

3、安全文明施工：现场垃圾及时清理，外围设防护巡视检查，确保围栏无缺口

武汉智蓝自动化工程有限公司

1，本周工作：基础绑扎 10 个；浇筑完成 7 个，累计完成十个（15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 38, 40），搅拌机 2 台，拖拉机 4 台

2，下周计划：基础绑扎支模完成 10 个，浇筑 8 个

二、拉孜百科

1、现场部分图纸仍未出图，催促西安东庆光电科技有限公司设计人员尽快出图；

2、生活楼、配电楼房建场区仍按上次例会节点；

3、现场各个施工段混凝土试块及时做好，资料必须与施工同步，站前区内所有开挖需回填的必须分层夯实；

- 4、箱逆变基础报价后加快施工进度，最迟下月 5 号完成
- 5、施工现场材料堆放整齐，生活区要整洁卫生，做到安全文明施工。

三、正衡监理

1、外线开工报审资料仍有许多问题，希望武汉智蓝认真对待整改：公司资质撤回，未按规定审批主要测量仪器校定存在仪器撤回，施工组织设计里面关键仪器删除，项目划分表不规范，报审资料不全等问题；

2、外线施工质量存在很多问题，下发监理通知单按规定回复；做好自检工作，我方已下达几个罚款单，望武汉智蓝对班组和自己严格要求，必须按图施工；塔基钢筋变更单(技术核定单) 赶快提交，否则将要求你方停工整顿。

3、场区内综合楼，配电楼由于屋面没有女儿墙，闭水试验无法施作，是否做有组织排水，必须确保防水质量，光伏区资料尽快整理上报；电缆沟部分是否做集水井，请西安东庆光电科技有限公司向设计征求意见后具体调整；

4、现在桩基浇筑完成，支架安装必须严格控制好质量；

5、各施工单位现场施工分项验收必须及时报验，否则一切后果自负；

6、施工现场人员必须佩戴好安全帽，需要安全防护的地方做好防护措施。

主送单位	西安东庆光电科技有限公司 拉孜百科新能源科技有限公司 武汉智蓝自动化工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-8-12



