


大名县乐照光伏能源科技有限公司 6MW 分布式光伏发电项目
第一次例会会议纪要

编号: ZHJL-DMLZ-001

主 题	工程例会	签 发	
会 议 地 点	大名项目部	会议时间	2016.09.12
主持单位及主持人	正衡公司: 施熄龙	记 录 人	施熄龙
参 会 单 位	详见签到表		

会议内容:

秦皇岛港城电力工程有限公司:

- 1、上周工作总结: (1) 四个屋顶支架吊装全部完成;
(2) 1号车间支架安装完成 10%, 2号车间支架完成 90%;
(3) 箱逆变基础开挖完成 2 个;
(4) 加固上下行安全通道并增加安全措施, 完善屋面彩钢瓦防护措施(铺设毛毡及木板作为施工通道)。
- 2、本周工作计划: (1) 四个屋面支架全部安装完成;
(2) 箱逆变基础完成 2 个;
(3) 做好桥架和电缆的接货准备。
- 3、需要协调解决的问题: (1) 屋面彩钢瓦波峰之间距离不同, 需要设计出设计变更;
(2) 材料到货时间表希望业主能够提供;
(3) 屋面检修通道材料、汇流箱及铝合金电缆何时能够到货。

常州正衡电力工程监理有限公司:

- 1、施工现场上下行通道要不定时的进行安全检修, 屋面防护措施要做到位, 施工到哪屋面施工通道就要做到哪。
- 2、材料吊装到屋面后要及时散开不能过夜。
- 3、支架安装完毕后, 必须经过业主、监理和厂家的验收, 验收合格后才能进行组件安装, 对于屋面有划痕的地方要及时进行修补。
- 4、屋面的施工垃圾要及时清理。
- 5、施工现场的临时用电要符合临电使用规范, 要多检查、多注意。
- 6、箱逆变基础施工进度缓慢, 需要加快施工进度。
- 7、材料吊装时必须有专职安全员在现场, 现场配备对讲机。
- 8、进场施工人员必须先进行安全技术交底, 组织安全培训, 进入现场必须佩戴安全帽。
- 9、施工资料加紧上交, 要做到与施工进度同步。

乐照光伏能源科技有限公司:

- 1、复工前施工组织设计必须得到公司领导的认可。
- 2、施工现场临时用电必须配一级漏电保护, 刀闸绝对不允许使用。
- 3、每周的周报和周进度计划格式不正确, 内容不够详细, 要尽量细化、量化。
- 4、上下行通道和施工通道连接处要用毛毡和木板连通。
- 5、场区防雷接地图纸需与设计协调出图。
- 6、上下钢梯位置要及早确定。
- 7、施工人员最好做到统一着装。



