


大名县乐照光伏能源科技有限公司 6MW 分布式光伏发电项目

第三次例会会议纪要

编号: ZHJL-DMLZ-003

主 题	工程例会	签 发	
会 议 地 点	大名项目部	会议时间	2016.10.17
主持单位及主持人	正衡公司: 施熄龙	记 录 人	施熄龙
参 会 单 位	详见签到表		

会议内容:

秦皇岛港城电力工程有限公司:

上周工作总结: (1) 1#屋顶安装组件完成 95%;

(2) 2#屋顶组件穿管接线完成 100%;

(3) 3#屋顶组件安装完成 90%;

(4) 4#屋顶组件穿管接线完成 100%, 安装主接地网完成 95%。

本周工作计划: (1) 1#、3#屋顶组件安装完成 100%, 并完成组件间穿管接线 100%, 安装主接地网 100%;

(2) 2#屋顶安装桥架及住接地网, 4#屋顶安装桥架;

(3) 电缆沟开挖, 开关站基础施工;

(4) 本周桥架和汇流箱支架肯定能到货, 开关站及 SVG 基础本周肯定能够开工。

需要协调解决的问题: (1) 开关站及 SVG 基础占地面积大于与厂家约定的面积, 需要业主尽快协调解决;

(2) 场区讯图纸请设计院尽快给出;

(3) 钢梯占地问题仍然需要业主协调;

(4) 为保证工期, 外线合同请业主方尽快与我单位签订。

常州正衡电力工程监理有限公司:

1、现阶段施工进度已经严重滞后, 为保证工期施工单位必须采取措施加快施工进度;

2、施工中发现的问题必须马上整改, 整改完成后才能进入下一道工序施工;

3、屋面穿线 PVC 管固定必须使用不锈钢扎带;

4、箱逆变百叶窗后的防虫网必须按照图纸更换为不锈钢防虫网。

乐照光伏能源科技有限公司:

1、施工方提出的问题会尽快协调解决。

2、必须在保证质量的前提下按时完成公司 11 月 08 号的进度要求。



第三次例会 会议签到表

[illegible]