

大名县乐照光伏能源科技有限公司 6MW 分布式光伏发电项目
第二次例会会议纪要

主 题	确保羽祥 6MW 项目 11 月底如期顺利并网发电事宜	主持单位	乐叶光伏能源科技有限公司
会议地点	电话会议	会议时间	2016.11.08
主持人	王军	记录人	施熄龙
参会单位(人员)	羽祥项目现场相关人员(业主代表: 马永利、监理方: 施熄龙、施工方: 张玉龙、马言奇); 河北乐叶公司(工程管理部: 许立坡); 乐叶能源总部(工程管理部: 王军);		

会议议题:

乐叶相关领导:

- (1)、全套设计施工图纸已交给科林, 后期场区施工不存在图纸的问题。
- (2)、现场合同范围内的工作不存在签证变更, 可以有设计变更但是我单位不承担额外的费用。
- (3)、设备售后服务人员进场时间施工方一定要提前做好计划, 及时与我方沟通。
- (4)、施工单位提交的本周完成工程量报告及下周施工计划不够详细, 应该将站内施工和接入施工分开阐述, 具体到天, 以便做出对比。
- (5)、补发的电缆桥架将于 11 月 13 日之前到货。
- (6)、施工倒排计划需重新制定, 原计划中停电计划及并网时间没有涉及到, 必须补充进去。
- (7)、11 月 25 日羽祥项目必须并网, 这个目标不容改变。

科林电气:

- (1)、4#屋面汇流箱安装完成, 1×4 电缆敷设完成, 开关站基础今日内完成, 箱逆变之间 3×400 缆正在敷设中, 接入线路中二次设备已全部到货。SVG 基础将在 11 月 10 日开始施工。
- (2)、站内施工中箱变之间及箱变到开关站的 3×400 电缆经过与厂家沟通不能直埋需要顶管, 已经与设计院沟通, 稍后出图。
- (3)、通过电力局审核的接入电子版设计图纸已提交至许立坡处。
- (4)、设计图纸及相关资料已提交给县电力局, 正安排会审, 以便确定停电计划。
- (5)、11 月 11 日可以提供确切的接入停电计划时间。
- (6)、通往 110KV 变电站的通讯光缆将依托原有 110KV 线路架空进站。

正衡监理:

- (1)、施工单位危机意识不够, 没有意识到 11 月 25 日并网这个目标的严峻性, 施工安排不够科学有效, 人力物力投入还是不够, 希望施工单位引起重视。
- (2)、施工中一部分不影响主体质量及安全的小问题, 在保证工期的情况下, 边施工边整改。
- (3)、科林公司应该提前跑并网验收手续, 明确需要提供哪些资料, 方便各单位提前准备, 确保 11 月 25 日顺利并网。



总结: 11 月 25 日羽祥项目必须并网, 参见各方须群策群力, 携手共进!