

**大名县乐照光伏能源科技有限公司 6MW 分布式光伏发电项目
第三次例会会议纪要**

主 题	确保羽祥 6MW 项目 11 月底如期顺利并网发电事宜	主持单位	乐叶光伏能源科技有限公司
会 议 地 点	电话会议	会议时间	2016.11.12
主持人	王军	记 录 人	施熄龙
参会单位(人员)	羽祥项目现场相关人员(业主代表:马永利、监理方:施熄龙、施工方:张玉龙、马言奇); 河北乐叶公司(方仲君、许立坡); 乐叶能源总部(齐栋、张永强、王军、宋志东);		

会议议题:

乐叶相关领导:

- (1)、施工单位必须尽快向电网公司提出并网申请,并尽快向电网公司提交并网调试计划安排(提交前务必让总部领导审核)。
- (2)、施工方要一边抓现场施工进度,一边抓并网手续的办理,两件事必须同步进行。
- (3)、我方将核实关于 11 月份河北南网安全检查的事宜。
- (4)、希望马总亲自制定一份详细的施工倒排计划及每日工作安排(已 11 月 25 日为节点)在 11 月 14 日前提交至总部领导审核
- (5)、所有并网手续包括并网申请以 11 月 25 日为节点,按照 11 月 25 日为并网日期向国网公司提出申请。

科林电气:

- (1)、站内集电线路正在顶管今日完成,屋面汇流箱安装完成,已到货桥架安装完毕,2×120、2×150 电缆仍未敷设,在 11 月 20 日前站内施工全部结束,接入通讯电缆及低压电缆已经到货,光缆预计暂时不能进 110KV 变电站。
- (2)、11 月 2 日至 12 月 4 日因河北南网内部安全检查通讯不能联调,无法并网,保证在 12 月 5、6 日实现并网。



必须

总结: 11 月 25 日羽祥项目必须并网, 参见各方须群策群力, 携手共进!