

会议纪要

(2016/21)

郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目工程监理部

监理周例会纪要

【会议时间】：2016 年 12 月 30 日

【会议地点】：项目部办公室

【会议主持】：严松贤（监理方代表）

【参会人员】：详见会议签到表（参会人员名单）

【会议记录】：

2016 年 12 月 30 日上午 9:30，在郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目项目部办公室，由本工程项目监理方主持召开了工程第二十一次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排及其他需解决事项，业主、监理对项目进度、质量、安全及资料等提出了相关要求。形成会议纪要如下：

一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

1、本周工作完成情况（12月24日-12月30日）：

- 1.1 箱变安装6台施工；
- 1.2 屋面夹具及走道板安装施工。

2、下周工作安排（2016年12月31日-2017年01月06日）：

- 2.1 高压开关柜安装施工；
- 2.2 监控工程安装施工；
- 2.3 箱变及高压电缆调试。

3、需协调事项

- 3.1 关于有线通信及35KV设计没有结果，如果结果出来，希望业主方给我发下委托书。
- 3.2 关于整定值计算，通过我方和相关部门联系，由于马上放假，测试人员不在位，需要等到节后才能进行计算测试。
- 3.3 关于并网验收所提交的设备资料，由于箱变设备是业主方采购，供货商所提供的设备资料中，没有详细清单，对资料的整理不够全面，希望业主方能够联系供货方提供全面的详细资料。

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

- 1、要求总包方对我方所下的质量通知单内容进行整改回复，并出具具体的整改计划，保证项目并网验收能够顺利完成。
- 2、由于总装车间已开始正常生产车辆，屋面作业所需的材料及组件没有具体的放置位置，希望总包方能够对其材料进行拉线警示，确保材料在堆放过程中不出现损伤。
- 3、冬季屋面施工注意施工安全防护事宜。

三、业主方对EPC单位提出以下意见及要求：

- 1、高压开关站及汇流站最晚到货时间为2017年01月01日，要求设备到场后，总包方做出一份详细的施工及调试计划。
- 2、监控室的设备安装及调试，要求总包方能够提供详细的计划。

附 参会人员名单（详见签到表）

本期发至：

业主单位：南方电网综合能源有限公司上海分公司

上海宝网天穗太阳能有限公司

苏州天穗新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 单位：东风设计研究院有限公司

编写：田大超

签发：

严松贤

常州正衡电力工程监理有限公司

郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目项目监理部



会议签到表

工程名称：郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目

会议地点	项目办公室	会议时间	2016. 12. 30 上午 9:30	
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	严松贤	
会议主要议题	项目工程进度、质量、安全及待协调解决事项			
各与会单位及人员签到栏	与会单位	签到者	职务	联系电话
	上海宝网天穗太阳能有限公司	刘伟南		
	苏州天穗新能源科技有限公司	沈之谦		
		任煜堃		
	常州正衡电力工程监理有限公司	严松贤		
		田超		
	东风设计研究院有限公司	刘伟南		
		刘伟南		
		严松贤		
		严松贤		