

会议签到表

工程名称：郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目

会议地点	项目办公室	会议时间	2017.02.17 上午 9:30	
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	严松贤	
会议主要议题	项目工程进度、质量、安全及待协调解决事项			
各与会单位及人员签到栏	与会单位	签到者	职务	联系电话
	上海宝网天穗太阳能有限公司	刘松		
	苏州天穗新能源科技有限公司			
		沈之谦		
		任煜强		
	常州正衡电力工程监理有限公司	严松贤		
		丁		
		司		
	东风设计研究院有限公司	王		
		张		
		刘		

附会议纪要正文共 3 页。



由 扫描全能王 扫描创建

会议纪要

(2017/23)

郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目工程监理部

监理周例会纪要

【会议时间】：2017 年 02 月 17 日

【会议地点】：项目部办公室

【会议主持】：严松贤（监理方代表）

【参会人员】：详见会议签到表（参会人员名单）

【会议记录】：

2017 年 02 月 17 日上午 9:30，在郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目项目部办公室，由本工程项目监理方主持召开了工程第二十三次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排及其他需解决事项，业主、监理对项目进度、质量、安全及资料等提出了相关要求。形成会议纪要如下：



一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

1、本周工作完成情况（2017 年 02 月 10 日-2017 年 02 月 16 日）：

- 1.1 进行屋面组件安装完成 30%左右；
- 1.2 箱变场地整平施工完成。

2、下周工作安排（2017 年 02 月 17 日-2017 年 02 月 23 日）：

- 2.1 屋面组件安装完成 78%左右；
- 2.2 针对供电局对于并网中所提出的问题进行了整改，计划 2 月 25 日前全部整改完成。

3、需协调事项

- 3.1 需要业主对供电局指定的站外有线通讯和 35KV 线路工程的设计及工程实施的费用等问题确认和协调。

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

- 1、现场安全加强管理，一定要注意班前教育和制度落实，确保施工安全。
- 2、要求施工单位对组件进行安装过程中，一定要做到对组件紧固到位，如发现问题及时整改。
- 3、要求总包方在施工过程中，能够按照所制定的施工计划，合理安排施工，确保项目能够在规定的时间节点内进行并网验收。
- 4、根据项目监理机构对现场巡视发现的螺栓松动、导轨安装偏差和监控视频杆件锈迹必须及时整改到位。
- 5、箱变地坪混凝土浇筑时必须与设备基础留下沉降缝，设置伸缩缝，保证混凝土浇筑厚度，注意留置好试块。

三、业主方对 EPC 单位提出以下意见及要求：

- 1、要求总包方对供电局所提出的问题，抓紧时间进行整改，并且对整改完成后以书面形式上报我方，一式五份。
- 2、要求总包方对并网验收资料整理，如有缺少的部分，需要那个部门提供，及时要求该部门提供，确保资料完整，并整理两套。
- 3、现场质量、安全、进度必须按照规范和计划进行施工，保证施工质量。



附 参会人员名单（详见签到表）

本期发至：

业主单位：南方电网综合能源有限公司上海分公司

上海宝网天穗太阳能有限公司


苏州天穗新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 单位：东风设计研究院有限公司

编写：田大超

签发：



常州正衡电力工程监理有限公司

郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目项目监理部

