

会议纪要

(2016/22)

郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目工程监理部

监理周例会纪要

【会议时间】：2017 年 01 月 05 日

【会议地点】：项目部办公室

【会议主持】：严松贤（监理方代表）

【参会人员】：详见会议签到表（参会人员名单）

【会议记录】：

2017 年 01 月 05 日上午 9:00，在郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目项目部办公室，由本工程项目监理方主持召开了工程第二十二次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排及其他需解决事项，业主、监理对项目进度、质量、安全及资料等提出了相关要求。形成会议纪要如下：



一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

1、本周工作完成情况（2016 年 12 月 31 日-2017 年 01 月 05 日）：

1.1 箱变安装 9 台施工；

1.2 监控系统设备 35KV 站内设备安装。

2、下周工作安排（2017 年 01 月 06 日-2017 年 01 月 13 日）：

2.1 汇流站安装及调试；

2.2 监控系统安装及调试；

2.3 箱变及高压设备调试。

3、需协调事项

3.1 我方会按照业主方的要求，尽力合理安排施工计划，确保在规定的时间节点内实现项目并网验收。

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

1、项目并网时间快接近，希望各个施工单位能够相互配合，确保在规定的时间内节点内，实现项目并网。

2、由于近期天气原因，要求施工单位在施工过程中做好安全保护措施，尤其高压施工单位，一定要做好防雨措施，确保人员安全。

三、业主方对 EPC 单位提出以下意见及要求：

1、箱变及高压设备相继到场，要求施工单位在有限的时间内，对设备进行安装，各个施工单位对自己的工作做出详细的工作安排，确保项目能够顺利并网验收。

2、在施工过程中，如果发现问题，及时向我方进行沟通，我方尽快做出相应的处理方式。

3、并网资料需要总包方抓紧时间进行整理，并且对资料要想监理方进行验收及签字。

4、希望各个施工单位能够在 2017 年 1 月 12 日之前，把关于并网的所需要提供的资料及调试报告整理出来，我方计划与 2017 年 1 月 13 日邀请供电局领导进行初步验收。



附 参会人员名单（详见签到表）

本期发至：

业主单位：南方电网综合能源有限公司上海分公司

上海宝网天穗太阳能有限公司

苏州天穗新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 单位：东风设计研究院有限公司

编写：田大超

签发：

严松涛

常州正衡电力工程监理有限公司

郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目项目监理部

2019年01月05日



会议签到表

工程名称：郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目

会议地点	项目办公室	会议时间	2017.01: 05 上午 9:00	
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	严松贤	
会议主要议题	项目工程进度、质量、安全及待协调解决事项			
各与会单位及人员签到栏	与会单位	签到者	职务	联系电话
	上海宝网天穗太阳能有限公司	李		
	苏州天穗新能源科技有限公司	成		
	常州正衡电力工程监理有限公司	严松贤		
		田		
	东风设计研究院有限公司			
		刘建华		
		杨		
	湖南科立电力	陈果		
		陈		
	北京同方	何		

附会议纪要正文共 3 页。

