

会议纪要

(2017/25)

郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目工程监理部

监理周例会纪要

【会议时间】：2017年03月03日

【会议地点】：项目部会议室

【会议主持】：严松贤（监理方代表）

【参会人员】：详见会议签到表（参会人员名单）

【会议记录】：

2017年03月03日上午9:30，在郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目项目部办公室，由本工程项目监理方主持召开了工程第二十五次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排及其他需解决事项，业主、监理对项目进度、质量、安全及资料等提出了相关要求。形成会议纪要如下：

一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

1、本周工作完成情况（2017 年 02 月 24 日-2017 年 03 月 02 日）：

- 1.1 进行屋面组件安装完成 100%
- 1.2 屋面汇流箱、组串逆变器的安装完成 100%。
- 1.3 屋面接地、给水和桥架工程安装完成 10%。
- 1.4 完成供电局验收意见的整改报告

2、下周工作安排（2017 年 03 月 03 日-2017 年 03 月 09 日）：

- 2.1 完成屋面接地、给水和桥架工程安装, 计划完成 90%
- 2.2 完成供电局验收意见中关于频率电压综合保护装置调试。
- 2.3 完成供电局验收意见中关于站内 35KV 系统的信息采集协调。
- 2.4 完成站外有线通讯和 35KV 线路改造设计合同的签订。
- 2.5 完成监控视频工程 100%

3、需协调事项

3.1 需要业主方对供电局指定的站外有线通讯和 35KV 线路工程的设计及工程实施的费用等问题确认和协调。

3.2 非承建商原因造成的工程延期导致人力资源窝工损失、材料涨价、管理费用增加等问题，应予以协调解决。

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

1、针对屋面光伏组件紧固情况，部分螺栓未紧固到位，要求施工单位对螺丝进行检查并进行紧固。

2、关于自然大风现象，对停车场和屋面安装完成的组件进行检查，发现问题及时整改，防止被风吹掉，造成经济损失。

3、大风天气严谨吊装施工，禁止违规操作加强安全意思，做好安全交底工作。

4、项目马上要进行并网，希望各个施工单位能够相互协调，确保项目能够安全顺利通过供电局的并网验收。

三、业主方对 EPC 单位提出以下意见及要求：

业主方李红部长对项目提出一下要求：

1、我方领导现在对项目进度非常重视，希望监理部及总包方在项目的施工情况上面要做好相互协调，确保进度能够更上并且质量也要达到要求。

2、近期大风天气较多，一定要做好安全工作，要做到预防为主，各个部门一定要抓好安全施工。

业主方金伟萍提出要求

1、下周要对设备进行试验，确保供电局来验收时，能够直接通过验收。

2、关于对供电局指定的站外有线通讯，要求施工单位按照合同执行，我方会进行积极协调。

业主方俞总针对项目提出要求：

1、希望施工单位在施工过程中一定要提高安全意识，不管在那个地方施工，要做到预防为主；监理单位要做好巡视现场，并且对用电安全方便做好检查。

2、要求施工单位抓紧对供电局提出的问题进行整改，需要协调的内容，各个部门要做好沟通，要求3月15日必须进行并网发电。

3、对于屋面的电缆供货，施工单位要抓紧时间进行督促，保证近期电缆到位安装。

4、各个部门在工作中一定要扎实工作，我们所有的工作不分巨细，施工单位要对监理部门下发的内容要落实到位，相互之间一定要做好协调，才能保证项目的顺利完工。

附 参会人员名单（详见签到表）

本期发至：

业主单位：南方电网综合能源有限公司上海分公司

上海宝网天穗太阳能有限公司


苏州天穗新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 单位：东风设计研究院有限公司

编写：田大超

签发：



常州正衡电力工程监理有限公司

郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目项目监理部



会议签到表

工程名称： 郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目

会议地点	项目办公室	会议时间	2017.03.03 上午 9:30	
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	严松贤	
会议主要议题	项目工程进度、质量、安全及待协调解决事项			
各与会单位及人员签到栏	与会单位	签到者	职务	联系电话
	上海宝网天穗太阳能有限公司	喻庆平		
	苏州天穗新能源科技有限公司	李		
		周伟萍		
	常州正衡电力工程监理有限公司	严松贤		
		田旋超		
	东风设计研究院有限公司	王波		
		刘建华		
		张宏强		