

会议签到表

工程名称: 郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目

会议地点	项目办公室	会议时间	2017.02.24 上午 9:30	
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	严松贤	
会议主要议题	项目工程进度、质量、安全及待协调解决事项			
与会单位及人员签到栏	与会单位	签到者	职务	联系电话
	上海宝网天穗太阳能有限公司	孙伟		
	苏州天穗新能源科技有限公司	沈之谦		
		任煜堃		
	常州正衡电力工程监理有限公司	严松贤		
		田旋		
	东风设计研究院有限公司	王		
		程磊		
		田		
		刘建华		

附会议纪要正文共_____页。



会议纪要

(2017/24)

郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目工程监理部

监理周例会纪要

- 【会议时间】：2017 年 02 月 24 日
- 【会议地点】：项目部会议室
- 【会议主持】：严松贤（监理方代表）
- 【参会人员】：详见会议签到表（参会人员名单）
- 【会议记录】：

2017 年 02 月 24 日上午 9:30，在郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目项目部办公室，由本工程项目监理方主持召开了工程第二十四次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排及其他需解决事项，业主、监理对项目进度、质量、安全及资料等提出了相关要求。形成会议纪要如下：



一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

1、本周工作完成情况（2017年02月17日-2017年02月23日）：

- 1.1 进行屋面组件安装完成35%左右，累计完成78%左右；
- 1.2 兆瓦房地坪混凝土施工完成。
- 1.3 针对供电局在并网初验提出的接地问题及并网柜电缆整改完成；

2、下周工作安排（2017年02月24日-2017年03月02日）：

- 2.1 屋面组件安装完成100%；
- 2.2 屋面汇流箱、组串逆变器安装完成；
- 2.3 屋面接地、给水和桥架工程安装完成10%左右；
- 2.2 针对供电局对于并网中所提出的问题进行整改，计划2月27日前全部整改完成；
- 2.3 信息采集施工完成。

3、需协调事项

- 3.1 需要业主方对工程进度款支付问题协调。
- 3.2 需要业主防对供电局指定的站外有线通讯和35KV线路工程的设计及工程实施的费用等问题确认和协调。
- 3.3 非承建商原因造成的工程延期导致人力资源窝工损失、材料涨价、管理费用增加等问题，应予以协调解决。

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

- 1、屋面施工工程质量相对之前较差，部分走道板螺丝松动，光伏板安装错位现象严重，要求施工单位抓紧时间对其情况进行整改。
- 2、吊装施工下面无人指挥，并无警戒线设置，要求施工单位在今后的工作中一定要增强安全意识，确保人员安全。
- 3、现场采用的汇流箱支架与设计图纸不符，要求施工单位尽快对其整改。
- 4、施工进度有待于提高，并且屋面使用的桥架及电缆还未进场，如材料进场后，一定要对材料的资料向我方进行审查。
- 5、加强班组技术交底，强化施工质量，实行现场实时监控，发现问题必须及时整改到位。



6、关于我方签发质量整改通知单的内容，必须按照规范和设计要求进行整改到位。

三、业主方对 EPC 单位提出以下意见及要求：

1、要求总包方对供电局所提出的问题，抓紧时间进行整改，并且对整改完成后以书面形式上报我方，一式五份。

2、要求总包方对并网验收资料整理，如有缺少的部分，需要那个部门提供，及时要求该部门提供，确保资料完整，并整理两套。

3、现场质量、安全、进度必须按照规范和计划进行施工，保证施工质量。

附 参会人员名单（详见签到表）

本期发至：

业主单位：南方电网综合能源有限公司上海分公司

上海宝网天穗太阳能有限公司

苏州天穗新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 单位：东风设计研究院有限公司

编写：田大超

签发：

王松贤

常州正衡电力工程监理有限公司

郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目项目监理部

