

会议纪要

(2016/20)

郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目工程监理部

监理周例会纪要

【会议时间】：2016 年 12 月 23 日

【会议地点】：项目部办公室

【会议主持】：严松贤（监理方代表）

【参会人员】：详见会议签到表（参会人员名单）

【会议记录】：

2016 年 12 月 23 日上午 9:30，在郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目项目部办公室，由本工程项目监理方主持召开了工程第二十次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排及其他需解决事项，业主、监理对项目进度、质量、安全及资料等提出了相关要求。形成会议纪要如下：

一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

1、本周工作完成情况（12月17日-12月23日）：

- 1.1. 箱变到高压控制站的电缆铺设
- 1.2. 屋面夹具及轨道安装

2、下周工作安排（12月24日-12月30日）：

- 2.1 箱变安装。
- 2.2 高压开关柜安装。
- 2.3 监控工程安装

3、需协调事项

3.1 高压设备不到货直接影响到并网目标，目前，整个高压系统工程只能铺设点电缆，后期设备安装调试压力巨大，希望业主催促高压设备到货。

3.2 按照12月初的会议计划，12月份应该安排支付10月份的进度款，请业主协调支付。

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

1、按照业主方提供的高压设备到场时间，我方希望总包方能够积极协调工作计划，能够在规定的时间节点内完成项目并网。

2、关于并网时需向电业局提供的项目资料，希望总包方按照南网要求进行资料整理，并保证在并网时电业局检查中资料齐全。

3、后续工作主要以高压设备安装及调试，在施工中，由于其作业安全隐患较大，希望总包方在施工过程中，对施工单位进行安全教育，确保安全无事故。

4、关于停车场存在问题，我项目监理机构已签发监理工程师通知单，贵方已收到，请在规定时间内整改到位，报项目监理机构验收。

三、业主方对EPC单位提出以下意见及要求：

1、希望总包方对监控系统及高压设备安装单位进行要求，让其提供设备到场后，做出一份详细的进度计划，确保能够按照要求进行施工。

2、关于无线装置采购情况，希望总包方能够给予我方明确的回复，准备采取哪家供货商的设备。

3、关于整定值测试，希望总包方能够给予我方明确回复，是通过哪家单位进行测试，是否能够通过供电局要求。

4、希望总包方能够在总控室的墙上，装上相关资料及运维的规章制动，确保在并网时，供电局对其进行检验。

5、箱变及高压设备，从明天开始相继到场，希望总包方能够按照计划进行组织人员进行安装调试。

附 参会人员名单（详见签到表）

本期发至：

业主单位：南方电网综合能源有限公司上海分公司

上海宝网天穗太阳能有限公司

苏州天穗新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 单位：东风设计研究院有限公司

编写：田大超

签发：

严松贤

常州正衡电力工程监理有限公司

郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目项目监理部



会议签到表

工程名称：郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目

会议地点	项目办公室	会议时间	2016.12.23 上午 9:30	
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	严松贤	
会议主要议题	项目工程进度、质量、安全及待协调解决事项			
各与会单位及人员签到栏	与会单位	签到者	职务	联系电话
	上海宝网天穗太阳能有限公司	金伟萍		
	苏州天穗新能源科技有限公司	任煜堃		
		沈之谦		
	常州正衡电力工程监理有限公司	严松贤		
		周旋超		
	东风设计研究院有限公司	杨		
		杨		