

会议纪要

(2016/02)

郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目工程监理部

监理周例会纪要

【会议时间】：2016 年 08 月 19 日

【会议地点】：项目部临时驻地

【会议主持】：王斌（监理方代表）

【参会人员】：详见会议签到表（参会人员名单）

【会议记录】：

2016 年 08 月 19 日上午 9:30，在郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目项目部临时驻地，由本工程项目监理方，主持召开了工程第二次监理周例会。各参建单位相关人员参加了会议。在会上施工单位汇报了本工程进展情况、相关工作安排、及其他需解决事项，业主、监理对项目推进及施工提出了相关要求。形成会议纪要如下：

一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

1、本周工作完成情况（08月12日-08月18日）：

1.1 上周会议要求的施工组织设计、总进度计划已按要求提交监理部审核。施工图电子版也提供给业主，作为初步组织施工的必要条件。

1.2 现场办公场地已经确定，办公设施尚未到场，很快将安置到位，具备现场办公条件。

1.3 上周所要求完成的事项基本已完成。（详情可见周报内容）

2、下周工作计划（08月19日-08月25日）：

2.1 完善开工报审手续，请业主、监理方明确开工报审资料的文件体系。

2.2 从今天起算开始施工，目前在对停车场进行定位放线工作，预计在25号左右完成全场放线工作。

2.3 施工所用的钢结构材料我方已确定生产厂家（本地企业），将安排人员驻厂监造，确保材料符合设计及施工要求。

2.4 与本地供电部门沟通，商谈并网发电相关事宜。

3、需协调解决事项

3.1 所有需总包负责采购的设备、材料（除高压部分）厂家已经确定，而进场时间的确定与具体的合同工期有关，请业主方尽快与我方确定正式合同。

3.2 请业主、监理方确定开工报审所需资料体系内容。

二、项目监理部对施工单位提出意见及建议

1、完善及细化施工进度计划，待正式合同工期确定后对进度计划进行完善及调整。

- 2、做好现场安全文明工作，再次强调，进入施工区域，必须戴好安全帽。
- 3、现场安全防护措施落实到位，尤其是动火安全。焊接用气钢瓶使用时必须保证有效安全距离，停止不用必须放置指定区域，远离火源及人群。现场严禁抽烟，若厂区内无指定吸烟场地且如果全厂区内禁烟的话，则要抽烟必须出厂区。
- 4、天气炎热，现场应做好防暑降温措施，设应急药品，茶水桶等，合理安排工人上下班，避开高温时段，确保安全文明施工。
- 5、会后将开工报审所需资料名录提供给总包准备资料。

三、业主方对 EPC 单位提出以下要求：

- 1、尽快向监理单位提交相关开工报审资料，由监理方审核。
- 2、由总包方负责前期与供电部门沟通交流并网事项，配合业主做好相关手续的办理工作。
- 3、尽快将办公室准备到位，可直接进场办公。（会后现场办公区域查看）

附 参会人员名单（详见签到表）



本期发至：

业主单位：南方电网综合能源有限公司上海分公司、
上海宝网天穗太阳能有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 单位：东风设计研究院有限公司

编写：王斌

签发：王斌

常州正衡电力工程监理有限公司
郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目项目监理部

2016年08月19日





会议签到表

工程名称: 郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目

会议地点	项目临时驻地	会议时间	2016.8.19 9:30	
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王斌	
会议主要议题	工程进度、质量、安全及待协调事项			
各与会单位及人员签到栏	与会单位	签到者	职务	联系电话
	上海宝钢天穗太阳能有限公司	陈永萍	现场负责人	12651782069
		任培基		
		沈之谦		18052088818
	常州正衡电力工程监理有限公司	王斌		13401869355
	东风设计研究院有限公司	王斌		13986128911
		张磊		18671098807
		张磊		1391499968
		刘建华		15996263983