

会议纪要

(2016/17)

郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目工程监理部

监理周例会纪要

【会议时间】：2016 年 12 月 02 日

【会议地点】：项目部办公室

【会议主持】：王 斌（监理方代表）

【参会人员】：详见会议签到表（参会人员名单）

【会议记录】：

2016 年 12 月 02 日上午 9:30，在郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目项目部办公室，由本工程项目监理方主持召开了工程第十四次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排及其他需解决事项，业主、监理对项目进度、质量、安全及资料等提出了相关要求。形成会议纪要如下：

一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

1、本周工作完成情况（11月25日-12月02日）：

1.1 本周概况：完成逆变器基础柱梁、电缆沟侧板的混凝土浇筑

2、下周工作安排（12月03日-12月09日）：

2.1 对箱变基础开挖及混凝土浇筑

2.2 设备基础进行回填

3、需协调事项

3.1 希望业主方对8月至10月的进度款能够抓紧时间进行支付，屋面材料的供货方因为前期停车场的工程款没有收到，从而致使供货方不给我方发货，屋面光伏工程暂不能开工。

3.2 我方计划在12月9号进行高压设备进行安装，希望业主方能够确定高压设备的具体到货情况。

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

1、希望总包方在高压系统时，能够制定连调方案，并且在施工时，要做好安全警示，确保施工过程中安全。

2、希望总包方能够提供高压设备安装单位的人员资质及施工人员的详细情况，并且确定施工单位是否能出具电能报表。

3、希望业主方对高压设备的具体到场时间进行确定，保证项目能够按照时间要求进行并网。

三、业主方对EPC单位提出以下意见及要求：

1、关于进度款的情况，我方已把所有手续递交于公司财务，我方会尽快对进度款支付情况进行跟踪，确保能够在最短时间内进行支付。

2、关于高压设备情况，我方会和供货方进行联系，请总包方保证在设备到场后能够及时安排人员进行卸货。

附 参会人员名单（详见签到表）

本期发至：

业主单位：南方电网综合能源有限公司上海分公司

上海宝网天穗太阳能有限公司

苏州天穗新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 单位：东风设计研究院有限公司

编写：田大超

签发：王斌

常州正衡电力工程监理有限公司

郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目项目监理部



会议签到表

工程名称：郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目

会议地点	项目办公室	会议时间	2016.12.02 上午 9:30	
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王 斌	
会议主要议题	项目工程进度、质量、安全及待协调解决事项			
各与会单位及人员签到栏	与会单位	签到者	职务	联系电话
	上海宝网天穗太阳能有限公司	沈之谦		
	苏州天穗新能源科技有限公司	任煜堃		
	常州正衡电力工程监理有限公司	王斌		
		王立杰		
		田松松		
	东风设计研究院有限公司	王为		
		刘建华		
		郝星		