

会议纪要

(2016/19)

郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目工程监理部

监理周例会纪要

【会议时间】：2016 年 12 月 16 日

【会议地点】：项目部办公室

【会议主持】：王立杰（监理方代表）

【参会人员】：详见会议签到表（参会人员名单）

【会议记录】：

2016 年 12 月 16 日上午 9:30，在郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目项目部办公室，由本工程项目监理方主持召开了工程第十九次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排及其他需解决事项，业主、监理对项目进度、质量、安全及资料等提出了相关要求。形成会议纪要如下：

一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

1、本周工作完成情况（12月10日-12月16日）：

1.1 本周概况：停车场5台逆变器安装完成。

2、下周工作安排（12月17日-12月23日）：

2.1 箱变安装。

2.2 高压开关柜安装。

2.3 监控工程安装

3、需协调事项

3.1 总装车间屋面没有进行屋面工程验收，厂区要求在施工中，产生的漏水点都有我方负责整改，而我方提出未有人员走动的地方产生的漏水点不应由我方承担，希望业主方能够进行协调。

3.2 由于组件供货商提供货源的时间不确定所造成的窝工费，希望业主方能够给予我方明确回复。

3.3 由于天气原因，早上屋面有露水和霜冻，从而造成屋面作业难度增加，对项目整体的时间有所影响。

3.3 关于外部高压线路改造情况，我方希望业主方有明确书面文件委托我方进行施工。

3.4 关于继电保护值测试情况，我方按照业主方提供的联系人员进行联系，由于高压施工不是其单位作业，其单位不清楚项目情况不熟悉，暂时无法做测试。

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

1、业主提出高压设备到场时间预计在本月20号到场，由于12月31日是并网时间，希望总包方能够在设备到场后，配合施工单位进行设备安装及调试，确保在规定时间内并网。

2、屋面作业已开始施工，由于屋面女儿墙部分地方过低，希望总包方在其区域设置警示标志或拉警示线，确保施工人员安全。

3. 希望总包方对高压施工单位的人员资质情况，给予我方材料证明。

4. 根据本工程施工要求，希望各方在能力管辖范围内，配合好施工进度和施工质量，定期和不定期巡视检查安全措施是否到位。

三、业主方对 EPC 单位提出以下意见及要求：

- 1、关于高压设备情况，我方也在积极督促中，我方要求在设备到场后，总包方能够积极安排工作，确保项目按时并网。
- 2、关于总包方所提出的问题，我方领导将于下周一来项目，届时可以向我方领导进行汇报。
- 3、由于并网时间已经快到，我方要求总包方能够做一份详细的施工倒排计划，从而我方可以了解在并网前做剩下的工程情况进行了解。

附 参会人员名单（详见签到表）

本期发至：

业主单位：南方电网综合能源有限公司上海分公司

上海宝网天穗太阳能有限公司

苏州天穗新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 单位：东风设计研究院有限公司

编写：田大超

签发：

严松贤

常州正衡电力工程监理有限公司
郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目项目监理部

2016年12月16日

会议签到表

工程名称：郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目

会议地点	项目办公室	会议时间	2016. 12. 16 上午 9: 30	
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王立杰	
会议主要议题	项目工程进度、质量、安全及待协调解决事项			
各与会单位及人员签到栏	与会单位	签到者	职务	联系电话
	上海宝网天穗太阳能有限公司	金伟萍		
	苏州天穗新能源科技有限公司	任煜堃		
	常州正衡电力工程监理有限公司			
		严永贤		13616112540
		王立杰		
		田超		
	东风设计研究院有限公司	王立		
		张长强		
		陈智		
		刘建华		
		祝星		
	北京四方	冯长强		