

会议纪要

(2016/12)

郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目工程监理部

监理周例会纪要

【会议时间】：2016 年 10 月 28 日

【会议地点】：项目部办公室

【会议主持】：王斌（监理方代表）

【参会人员】：详见会议签到表（参会人员名单）

【会议记录】：

2016 年 10 月 28 日上午 9:30，在郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目项目部办公室，由本工程项目监理方主持召开了工程第十二次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排及其他需解决事项，业主、监理对项目进度、质量、安全及资料等提出了相关要求。形成会议纪要如下：

一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

1、本周工作完成情况（10月21日-10月27日）：

1.1 本周概况：主要进行清洗系统用水管管道安装，其他项目因天气及施工班组原因暂未施工。

1.2 本周实际工作内容及工作完成情况详情可见本周周报。

2、下周工作安排（10月28日-11月03日）：

2.1 将水管线安装完成，并对水管线进行试压和保温。其他事项详情可见周报相关内容。

3、需协调事项

3.1 因总装车间屋面漏水情况较多，而厂方与总包方对屋面的漏水情况及责任归属尚在沟通中，需业主配合沟通协调，尽快确定屋面作业场地区间和时间区间。

3.2 屋面施工需组件材料到位，请业主尽快确定货源。

3.3 其他内容详情可见本期周报。

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

1、因天气、材料设备短缺及现场施工条件限制，导致本项目实际进度滞后总进度计划至少15天左右，如不能在后期赶上，将严重影响并网节点的实现。

2、停车场原遗留的整改项目：部分檩条固定螺栓未安装，组件间距不均匀等事项，望施工方对抓紧对其进行整改，不得遗漏。

3、停车场内材料报验资料不完善，要求总包方抓紧时间对所缺的资料进行补充，提交监理部进行审核。

三、业主方对EPC单位提出以下意见及要求：

1、总包需协调事项的第一条：请总包提供具体的屋面情况，相关负责人等信息，从而有更好的切入点，保证能够按时的完成项目计划。

2、总包需协调事项的第二条：屋面光伏组件的货源我单位已在落实中，尽快进行确认，具体情况会到时通知总包方。

3、有关工程进度款及停车场基础工程的确认及工程款的支付事宜，业主现场代表将及时反馈单位，协调处理。

附 参会人员名单（详见签到表）

本期发至：

业主单位：南方电网综合能源有限公司上海分公司

上海宝网天穗太阳能有限公司

苏州天穗新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 单位：东风设计研究院有限公司

编写：田大超

签发：

常州正衡电力工程监理有限公司

郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目项目监理部

2016 年 10 月 28 日