

会议纪要

(2016/15)

郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目工程监理部

监理周例会纪要

【会议时间】：2016 年 11 月 18 日

【会议地点】：项目部办公室

【会议主持】：王 斌（监理方代表）

【参会人员】：详见会议签到表（参会人员名单）

【会议记录】：

2016 年 11 月 18 日上午 9:30，在郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目项目部办公室，由本工程项目监理方主持召开了工程第十四次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排及 其他需解决事项，业主、监理对项目进度、质量、安全及资料等提出了相关要求。形成会议纪要如下：

一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

1、本周工作完成情况（11月11日-11月17日）：

1.1 本周概况：主电缆的行敷设及兆瓦房的开挖等

1.2 本周实际工作内容及工作完成情况详情可见本周周报。

2、下周工作安排（11月18日-11月25日）：

2.1 计划完成外网电缆线路电缆

2.2 计划进行逆变器基础柱梁、电缆沟侧板的混凝土浇筑

2.3 下周工作内容详情可见周报。

3、需协调事项

3.1 因厂区的工业用电从变电箱出来的只有一条线路回路，没有备用的回路供厂区可以使用，所以一旦断电接线，将造成全厂停电，从而导致全厂停产（包括后勤住宿区等），涉及问题较大，我方经现场查勘，线路检查后已有备选方案，但具体操作需业主方配合总包方与厂区领导进行协调沟通。

3.2 对于组件的到货情况，需要在业主方进行配合协调，尽快协调货源，以便可以尽快开工，满足并网时间节点要求。

3.3 关于设计图纸审查情况，原通讯方式设计时为无线通讯，而供电局要求的是有线通讯，需对设计做一定的变更处理，因此对造价有所变化，需业主方协调处理。

3.4 关于 SVG 设备，因厂区配电系统中已自带设备，且其电气性能能够满足项目的需求，可不另设，如要使用，需请业主方和厂区进行协调沟通。

3.5 其他内容详情可见本期周报。

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

1、现场土建施工所用图纸及所有提供的图纸均必须提供一份纸质版，应有设计人员签字并盖设计院的设计出图章，无相关出图手续的，我方不认可其有效性，所产生的法律责任由出图方自行承担。

2、工程资料应与工程实体同步，下周将对资料进行全面梳理，要求施工方下周将材料及工序报验资料完善并报监理部审核。

三、业主方对 EPC 单位提出以下意见及要求：

- 1、总包方提出所需要协调的问题，我方希望在总包方的配合下，共同努力把项目做好，确保项目能够按照我方的要求能够并网发电。
- 2、11月9号安监部领导来检查中所提出的问题，希望总包方和监理方在近期能够提供各自整改的情况，下周三前将整改反馈情况报安监部。
- 3、关于设计图纸的评审情况，希望总包方抓紧时间进行整理，我方将于下周一上报领导，进行设计图纸的评审。

附 参会人员名单（详见签到表）

本期发至：

业主单位：南方电网综合能源有限公司上海分公司

上海宝网天穗太阳能有限公司

苏州天穗新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 单位：东风设计研究院有限公司

编写：田大超

签发：王斌

常州正衡电力工程监理有限公司
郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目项目监理部



会议签到表

工程名称：郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目

会议地点	项目办公室	会议时间	2016. 11. 18 上午 9: 30	
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王 斌	
会议主要议题	项目工程进度、质量、安全及待协调解决事项			
各与会单位及人员签到栏	与会单位	签到者	职 务	联 系 电 话
	上海宝网天穗太阳能有限公司	金伟萍		
	苏州天穗新能源科技有限公司	沈之谦		
		任培培		
	常州正衡电力工程监理有限公司	王斌		
		王超		
	东风设计研究院有限公司	王斌		
		杨星		
		刘建华		