

会议签到表

工程名称： 郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目

会议地点	项目办公室	会议时间	2016.11.11 上午 9:30	
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	田大超	
会议主要议题	项目工程进度、质量、安全及待协调解决事项			
各与会单位及人员签到栏	与会单位	签到者	职务	联系电话
	上海宝网天穗太阳能有限公司	任煜堃		
	苏州天穗新能源科技有限公司	沈之谦		
		李元		
		刘伟强		
	常州正衡电力工程监理有限公司	田超		
		王斌		
	东风设计研究院有限公司	刘建华		
		祝星		

会议纪要

(2016/14)

郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目工程监理部

监理周例会纪要

【会议时间】：2016 年 11 月 11 日

【会议地点】：项目部办公室

【会议主持】：田大超（监理方代表）

【参会人员】：详见会议签到表（参会人员名单）

【会议记录】：

2016 年 11 月 11 日上午 9:30，在郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目项目部办公室，由本工程项目监理方主持召开了工程第十四次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排及其他需解决事项，业主、监理对项目进度、质量、安全及资料等提出了相关要求。形成会议纪要如下：

一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

1、本周工作完成情况（11月04日-11月10日）：

1.1 本周概况：对停车场所缺的组件及停车场车棚装饰板安装。

1.2 本周实际工作内容及工作完成情况详情可见本周周报。

2、下周工作安排（11月11日-11月17日）：

2.1 计划进行电缆线路电缆井进行开挖，并对剩余的95主电缆进行敷设。

2.2 由于15号郑州日产厂区要求新车进入，将无法对停车场内所遗留的问题进行整改，所以在15号之前要对所有的问题进行复查，并确保停车场光伏项目能够合格验收。

2.2 下周工作内容详情可见周报。

3、需协调事项

3.1 需要业主方要进一步对屋面质量问题和郑州日产公司的人员进行沟通（主要是协调屋面漏水点的责任划分情况），确保屋面质量的合格。

3.2 在和组件供货方联系的过程中，了解到由于组件背板材料问题，可能造成组件的到场时间往后延迟（预计在12月初才能供货），需业主方和组件供货方进行沟通，抓紧对组件的到场时间进行确定，方便屋面工作的进行。

3.3 关于预付款的支付情况，由于地面停车场项目基本结束，需业主对进度款的支付进行督促，方便后续工作的实施，如果业主方不能按时支付进度款，对今后的施工也会有影响。

3.4 其他内容详情可见本期周报。

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

1、希望抓紧时间对安监部检查中所提出的问题，抓紧时间整改，保证在施工中安全无事故。

2、对之前所发的通知单中完全整改完的部分做二次回复。

3、对设备基础的施工要抓紧时间协调，以免影响后期并网发电的时间节点。

4、由于这个月郑州日产的新车产量增加及天气情况，已影响屋面施工的时间限制，从而影响了整个项目的施工情况，并且在屋面作业时，一定要注意人员安全情况，确保安全施工（整体项目因材料和屋面问题，已经和施工总进度相差将近35天左右）。

三、业主方对EPC单位提出以下意见及要求：

- 1、关于工程进度款的问题，已和公司领导进行沟通，现在正在积极协调各个部门的工作，确保把进度款及时支付。
- 2、关于屋面漏水点问题，我方也会在今后的工作中和厂区进行沟通协调，确保在今后的施工中所出现的问题能够合理解决。
- 3、关于设计评审以及图纸审查情况，希望总包方抓紧时间进行协调，确保项目的进度能够按照计划的时间节点来完成。
- 4、关于组件供货方的情况，我方会积极向领导汇报，确保组件能够提前进场，从而不影响到工程的进度。

附 参会人员名单（详见签到表）

本期发至：

业主单位：南方电网综合能源有限公司上海分公司

上海宝网天穗太阳能有限公司

苏州天穗新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 单位：东风设计研究院有限公司

编写：田大超

签发：

常州正衡电力工程监理有限公司
郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目项目监理部

