

会议纪要

(2016/10)

郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目工程监理部

监理周例会纪要

【会议时间】：2016 年 10 月 14 日

【会议地点】：项目部办公室

【会议主持】：王斌（监理方代表）

【参会人员】：详见会议签到表（参会人员名单）

【会议记录】：

2016 年 10 月 14 日上午 8:30，在郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目项目部办公室，由本工程项目监理方主持召开了工程第十次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排及其他需解决事项，业主、监理对项目进度、质量、安全及资料等提出了相关要求。形成会议纪要如下：

一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

1、本周工作完成情况（10月07日-10月13日）：

1.1 本周概况：钢结构工程进行所有螺栓紧固，进行面漆涂刷；机电安装工程进行桥架、灯具安装和电缆敷设；土建工程进行柱脚包封。而施工进度因下雨天及厂方新车下线仪式活动影响，延误两天时间。

1.2 本周实际工作内容及工作完成情况详情可见本周周报。

2、下周工作安排（10月14日-10月20日）：

2.1 完成停车场除设备基础外的全部安装工作，对前期发生的质量问题全部整改完成，并通过验收。

2.2 下周工作内容详情可见周报。

3、需协调事项

3.1 总装车间屋面相关方案已通过厂区审核，但屋面漏水情况尚未全部维修完成，厂方要求，因屋面光伏施工产生的新的漏水点由施工方承担维修。

3.2 与汇流箱厂家因联系不上，导致汇流箱迟迟不能到货，影响停车场光伏区完工，请业主方配合协调厂家尽快供货。

3.3 厂方要求停车棚钢柱采取防撞软包安装，因项目不在合同范围内，属于额外产生的费用，需业主方作项目费用的确认。

3.4 其他内容详情可见本期周报。

4、其他

4.1 因停车场建造时未预埋水管，现清洗系统所用水管将破开路面进行埋管作业。

4.2 经协调确认，并网接入方案由供电部门负责编制，我方进行施工图的设计，下周同步推进，如一切顺利，下周会有初步的结果。

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

- 1、现场质量问题仍需整改，整改到位后报监理、业主检查验收。前期所发通知单必须在本周日下班前全部回复，不能再次拖延。
- 2、现场油漆涂刷前应将铁件表面锈迹、污渍等清理干净再做涂刷，部分因扩孔才能安装的部件也应做好防腐防锈处理。
- 3、停车场安装已近尾声，现场施工安全事件又有所抬头，部分高空作业工人不扣安全绳就施工，违反安全施工要求，虽经现场指出已进行改正，但仍需加强现场安全管理力度，不能因安装即将结束而有所松懈。
- 4、因厂方给予的最后清场期限为 10 月 20 日，在此时间前必须将停车场内工程进行验收。初步定 10 月 18 日前后进行停车场工程验收，为了保证有二次整改时间，一旦发现需整改事项，则剩余时间用于二次整改。
- 5、停车场内工程资料必须在一周内全部完成，要求总包方尽快将材料及工序资料准备到位，提交监理部审核，工序报验待现场验收通过后办理。
- 6、现场发现部分檩条存在弯曲情况，造成光伏阵列表面存在高低不平的情况，初步判断是由于上部荷载重量引起，经与业主现场查看决定，再观察一段时间，如情况加重，则必须采取加固措施，保证使用寿命；若情况稳定，则暂不做处理，保持观测状态。
- 7、工程款项的申报处理按 EPC 合同条款内容处理。

三、业主方对 EPC 单位提出以下意见及要求：

- 1、总包周报中需协调事项的第二条：停车场钢结构原始基础工程的核算，原则上按 EPC 合同内容来执行，如在合同上无相对应的内容，则监理方可不对其所涉及的这部分内容进行审核。
- 2、总包周报中需协调事项的第三条：工程款支付需要总包提供工程保险、履约保函等相关票据的原件，复印件无效，请总包尽快提供以便安排付款。
- 3、总包周报中需协调事项的第四条：屋面光伏组件的货源组织，业主会配合总包协调处理。

- 4、汇流箱采购事项在 EPC 合同中，原则上由总包负责处理，业主方会配合协调，尽快与厂家取得联系。
- 5、增加的防撞软包事项会后业主单位内部讨论之后再决定。
- 6、并网发电方案继续推进，尽可能早日完成。高压并网施工单位初步决定由上次推荐的那家单位来施工。
- 7、由总包方按 11 月 30 日完成施工项目来倒排计划，下周一提交业主。

附 参会人员名单（详见签到表）

本期发至：

业主单位：南方电网综合能源有限公司上海分公司

上海宝网天穗太阳能有限公司

苏州天穗新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 单位：东风设计研究院有限公司

编写：王斌

签发：王斌

常州正衡电力工程监理有限公司

郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目项目监理部

2016 年 10 月 14 日

会议签到表

工程名称：郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目

会议地点	项目办公室	会议时间	2016.10.14 上午 8:30	
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王 斌	
会议主要议题	项目工程进度、质量、安全及待协调解决事项			
各与会单位及人员签到栏	与会单位	签到者	职 务	联 系 电 话
	上海宝网天穗太阳能有限公司	沈之濂		
	苏州天穗新能源科技有限公司	何煜尧		
	常州正衡电力工程监理有限公司	王斌		
	东风设计研究院有限公司	孙波		
		李军		
		张永强		
		刘建华		
		贺星		