

杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站
第一次例会会议纪要

编号: ZHJL-DMJW-001

主 题	工程例会	签 发	
会 议 地 点	业主项目部	会议时间	
主持单位及主持人	正衡监理: 孙富斌	记 录 人	
参 会 单 位	详见签到表		
会议内容: 施工单位: 1、打桩: 厂区东边区还剩 157 根桩未打, 西边区由于降水造成局部的严重积水机械、人员无法正常工作, 现阶段只能进行局部作业, 在后期的工作中以进度为前提狠抓质量和安全为主要工作。 2、土建: 配电房地基已经回填完成, 综合房地基础砖工作已开始, 所有工作按照计划在施工。 分包单位: 1、要求各施工单位在进度要求的前提下保质保量完成接下来的工作, 确保每个桩基不出现倾斜现象, 预埋件达到水平状。 监理方 1、各施工单位的企业资质(有效期内)要尽快上报, 进场材料要正常做送检试验同时送检单位的资质(有效期内)也要有。 2、进度方面各施工队目前在整体上还可以, 质量上要严格要求施工规范在今后的工作中不能出现质量问题, 3、工程所用红砖在使用前要浇水处理, 各施工人员的安全帽要佩戴好。钢筋加工中的预埋件焊接要双面全焊, 钢筋焊接点部分有不牢靠现象甚至出现了断焊, 预埋件的安装要水平不允许出现倾斜。 4、安全上各个施工队所用的配电箱要做接地的同时要上锁, 用电接线要让专业的电工去操作, 电缆出现破皮要包扎好。 总包方 1、由于各方原因监理例会推迟至今天召开, 在今后的每周监理例会时到会人员要准时参加。 2、各施工队要重视工程质量问题不因省时、省料而出现质量问题。			

监理例会会议签到表

时间: 2016 年 8 月 21 日

[illegible]