

# 第三次监理例会会议纪要

杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站  
第三次例会会议纪要

编号: ZHJL-DMJW-003

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |       |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 主 题                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 工程例会      | 签 发   |  |
| 会 议 地 点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 业主项目部     | 会议时间  | 2016.09.03                                                                         |
| 主持单位及主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 正衡监理: 孙富斌 | 记 录 人 |                                                                                    |
| 参 会 单 位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 详见签到表     |       |                                                                                    |
| <p>会议内容:</p> <p>施工单位</p> <p>打桩: 从8月29日工人闹事之后, 一场大雨场区就一直停工至9月3日, 现在雨后场区内出现积水, 排水成为一大难题。希望项目部、监理部、总包, 提出合理化的建议, 今后如何有效的施工。</p> <p>土建: 配电房的梁板柱、4个雨篷板和6个雨篷板柱以及20个构框架柱都已经浇筑完成, 之前因下雨停工3天, 综合房的砌墙有不足之处: 施工工人因为下雨红砖浇水不到位。接下来就是把综合房的砖全部砌完, 配电房的梁板柱浇水养护, 之后进行下一道工序。</p> <p>项目部</p> <p>1、打桩: 场区内排水难度会很大, 加之现在的天气还会下雨, 水是根本排不出去, 场区就暂时停止打桩, 现在支架已经进场一部分, 下一步的工作就是焊接支架, 在这之前负责打桩的人员做好自检检查的工作, 确保焊接支架的工作顺利有序进行。</p> <p>2、土建: 下雨后就会存在很大的安全隐患, 要注意施工安全, 在确保工人自身的安全情况下再确保工程的质量和进度。</p> <p>陈阿福: 9月2号进场材料因下雨进场道路路滑车辆无法正常进场, 最后安排铲车在后面推的方式进入场区, 后期会安排小型车辆进场。</p> <p>监理部</p> <p>1、在下雨前部分地方打桩难度就大, 这次下雨后难度就会更大, 因此在条件允许的情况下尽快把未完成的桩浇筑完。</p> <p>2、部分桩基已经进行过初验, 发现了很多问题: 预埋件底部没有混凝土, 桩基上无预埋件, 桩基歪斜, 预埋件不在一个水平面等。因此施工队组织人员先进行自检, 排查一切有问题的桩基, 整改后上报至项目部杨经理处, 然后在进行下一步的工作——初验, 目前打桩可以暂时停止, 可进行下一步焊接支架。</p> <p>3、土建施工员在前期工作放线、抄平中工作做得很到位, 在进入施工阶段中对工程的质量不重</p> |           |       |                                                                                    |

视，造成设备安放电缆沟的预埋槽钢，角钢不平整，没有按照施工程序施工，为后续设备安装带来极大不便，在施工中应该是先安放 10#槽钢，角钢，再浇筑混凝土，振捣之后再抹平。

4、钢筋应是双层双向，钢筋间距应是 150×150mm，在检查过程中发现间距有 200×200mm 的，浇梁过程中施工人员应是 8 个人，施工员却只安排 6 个人在浇筑。混凝土浇筑完成后还没有浇水养护。

5、支架焊接经与项目部商讨后决定：让有经验的 2 人带两组人员，挑出桩基预埋件平整度较好的一组与不好的一组，进行技术和安全交底，用样板引路，保证质量。

6、材料进场应改为小型车（9.6 米长）如果还下雨进场还是有困难，现在唯一的办法就是暂缓发货，如一定要进场就要产生中间费用，中间费用由谁来出也是一大问题，因此，以后进场的材料根据综合因素安排材料进场。

7、现场安全要做好，支架焊接的配电箱、配电柜要接地，所用电缆无破皮现象，同时还要保证工程质量，进场人员的技术，安全要做到位。

总包方

1、上次监理例会上就已经说过应该要落实的问题尽快落实，不能一拖再拖，到现在开会还在提企业资质，人员资质上报的问题，各施工单位从自身找原因。今后在会中提到要落实的问题一定要尽快落实。

2、桩基的材料复试至今还未给出一个明确的结果：是做了还是没有做，做了就拿出一个书面结果，没做就尽快去做不能再拖了，一周之内要完成。

3、桩基初验要按照步骤进行，安装支架前要有初验报告，同时加强巡检保质保量。一些问题不能让监理方多次提出。在施工过程中排除一切存在的安全隐患，做到安全施工、文明施工。



### 安全会议签到表

时间：2016 年 月 日

[illegible]