


第四次监理例会会议纪要

杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站
第四次例会会议纪要

编号: ZHJL-DMJW-004

主 题	工程例会	签 发	
会 议 地 点	业主项目部	会议时间	2016.09.16
主持单位及主持人	正衡监理: 孙富斌	记 录 人	陈鹏
参 会 单 位	详见签到表		

会议内容:

施工单位

土建: 综合房顶板封顶完成, 6天后拆模, 就目前总体效果上要比配电房的要好, 电缆沟开始施工, 保证底板混凝土厚度为 200mm, 这一次要把电缆沟的埋件做好, 平整度、质量达到要求, 决不能再现上次的问题, 埋件没做好, 槽钢不平整。

打桩: 现在正在加班加点抽水, 17号工人进场, 18号开始打桩, 现在环境条件恶劣, 只能用一台小型打桩机工作, 如此一来必定会增加人工以及费用, 所需材料需要马上进场, 不耽误工期, 同时也希望项目部的各位领导提出问题, 及时改正。

支架安装: 电焊工目前有 5 人在工作, 会再增加 2 名焊工以提高工作效率, 施工过程中出现了桩基的不平整、有高低差, 在焊接过程中就需要用小铁块来辅助焊接, 这样工作使得工作效率上不去, 外观上还不美观, 但质量是肯定能保证的, 安装所需材料要跟上不能缺少。

项目部

电缆沟已经开施工会在 5 天内全部完成, 综合楼拆模人较少要尽快拆完, 进行下一步的工序, 隔气层、防水保温、卫生间的给排水、防水要做好, 不能马虎。外墙的保温要争取在下次监理例会前完成, 后期施工更要注重质量这一块, 不能松懈, 把好质量关。综合房前的积水要尽快排出, 不能影响后期相关工作的开展。

监理

- 1、土建张工也认识到自己在配电房做埋件时没有做好, 因此要求你在综合房的工作中要细心认真, 落实到行动中去, 如再次出现埋件没有做好就要拆了重新做, 10#槽钢、角钢平整度要保证在 3mm 以内, 要不然会给设备安装带来极大困难。
- 2、内外墙的抹灰要按照施工程序作业, 找好点, 用水平尺抄平, 充筋, 保证整体的平整度。
- 3、水电预埋要在打地坪前做好, 复查之后再进行下一步工作, 不能出现二次施工。

4、通过支架安装就可以看出桩基预埋件不平整，高低差在 1~2cm 之间，个别有 5cm，埋件有倾斜导致焊接立柱的作业量增大。

5、桩基错位之后未进行定位复查，后期的 1000 多桩基在施工中要尽量控制此类事件发生，保证支架安装顺利进行。

6、箱逆变基础的图纸比例是 1:500，已于设计院取得联系尽快把坐标发过来，图纸上基础高是 1.2m，业主方实地看过后，要求提高至 1.4—1.5m 左右，因此在施工前就要做好事前工作。

7、下一步的工作中，灌注桩、立柱焊接都应用熟练的老手来施工，既保证了质量又不耽误进度。

8、焊接在整体上还是不错的，但还要提出一些要求：①人员进场安全帽必须佩戴②如发现管理人员不佩戴安全帽可拍照罚款，罚款额 100 元起，③焊接时要先看一遍这一组七根桩水平度，焊接时好做出调整，④焊接结束后焊渣要敲掉，后期还要做防腐处理，同时焊接要全面不能留有小孔，⑤现场零散的配件，尤其是掉在泥巴中的要统一收集起来装在袋子中。

9、现场拉东西出场前需先经过杨经理许可，未经许可拉出去发现后进行处罚。

总包方

1、综合房有渗水现象，地板上都是水，下一步做防水就要做到位，不能再次出现渗水、漏水现象。

2、支架安装的细节问题要做好，特别是配件不能乱扔，要统一放置，不合格的单独挑出来，所有配件是有限的。安全帽一定要佩戴，防止高空坠落物砸伤人。

