

会议纪要



工程名称：通威“渔光一体”唐山（丰南）75MW光伏发电示范项目

会议地点	项目部	会议时间	2017-08-16 上午10:00
会议主持人	张发亮		
会议主题：对升压站、送出线路剩余工程量进行统计及对存在的问题进行协调解决			
上次会议问题落实情况：无			
本次会议内容： 施工单位： 一、升压站剩余工程量： 1、土建 (1)、围墙、道路； 2、电气 (1)、避雷器、PT、GIS 母线耐压试验； (2)、后台设备； (3)、电气一次实验、二次保护调试； (4)、站内通讯安装及调试。 二、送出线路剩余工程量： (1)、1#杆塔进升压站及 24#杆塔光纤终端； (2)、升压站至 1#杆塔、5#与 6#杆塔之间电缆终端； (3)、24#杆塔至 220kV 柳树颧变电站部分电缆、电缆井。 三、需要协调解决的事宜： (1)、关于围墙基础图纸有变动，是否开始打桩事宜，需尽快跟设计院沟通联系； (2)、因中控室未施工完成，不具备后台设备安装条件，需业主跟河北荣威安装工程有限公司协调，加快施工进度；			

- (3)、二次等电位施工图纸中未设计，需业主方跟设计院沟通联系；
- (4)、调试过程中需要运维人员配合，望运维人员尽快进场；
- (5)、送出线路剩余电缆敷设及电缆井未施工完成，出现阻工现象。

业主单位：

1. 目前，上报的施工进度计划已不能满足实际施工进度需要，现要求贵公司重新上报详细的施工进度计划（包括实际已完成及未完成的施工内容）
2. 关于围墙基础打桩事宜，我方将再次与设计院沟通，给予回复，同时，因围墙边需打井，施工前，须同河北荣威安装工程有限公司进行联系沟通。
3. 关于后台设备安装事宜，我方已要求河北荣威安装公司在 8 月 25 日前，中控室具备后台设备安装条件。
4. 在施工过程中，出现图纸中未设计的情况，要及时跟我方人员进行反馈，并做好设计变更及记录，我方将会同设计院沟通联系，尽快给予回复。
5. 关于送出线路阻工现象，施工合同中提到，由河北网源电力工程有限公司主导协调解决，我方进行协助工作。我方要求河北网源电力工程有限公司积极主动解决问题，尽快就纠纷问题达成共识，快速推动项目进展，体现出主导作用，而非群众视角的看热闹态度。
6. 送出线路验收前，必须对整体施工进行自检，对发现的问题及时整改，在验收过程中，由河北网源电力工程有限公司主导，我方将会积极配合验收。
7. 电缆施工过程中，必须做好对电缆头的防护处理。
8. 对一次仓、二次仓仓体全面进行排查，自检，对存在的问题必须在并网前整改完成。
9. 因部分设备已带电作业，在施工前，必须做好安全教育培训工作，施工过程中，对带电设备做好安全隔离措施。
10. 要求河北网源电力工程有限公司加快整体施工进度，对施工工序合理安排，交叉作业。同时，上报的施工进度计划必须详细，具有可实施性，经我方审核通过后，严格按计划实施，若不能按时完成，将按照下发的相关考核制度进行考核。
11. 本项目华北中心质监站首检验收提出需整改的问题，必须 8 月 20 日前整改完成。
12. 后续工作，我方将依据下发的“施工安全、质量及进度过程考核规定”进行考核，望引起重视。

主送单位	河北网源电力工程有限公司		
抄送单位	通威渔光一体科技（唐山）有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017-08-16

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第33次 会议签到表

[illegible]