

会议纪要

工程名称：通威“渔光一体”唐山（丰南）75MW光伏发电示范项目



签发:

会议地点	项目部	会议时间	2017-10-25 上午 10: 00			
会议主持人	岳鹏飞					
会议主题： 对施工现场存在的消缺整改项进行统计落实及加快综合楼施工进度						
上次会议问题落实情况：无						
本次会议内容：						
施工单位：						
一、对综合楼及道路剩余尾工施工进度计划安排						
1. 于 2017 年 10 月 31 日，综合楼施工全部完成； 2. 于 2017 年 10 月 31 日，场区道路全部施工完成； 3. 于 2017 年 10 月 31 日，完成对施工现场所有消缺整改项的细化统计。						
监理单位：						
1. 要求施工单位加快综合楼施工进度，合理安排，增加施工人员，确保 2017 年 10 月 31 日全部施工完成。 2. 施工资料与现场施工情况未做到同步，必须在 3 日内补充完善，否则，将按照相关考核制度进行考核处理；同时，施工资料必须严格按照业主下发的文件归档整理。 3. 发现 23#、24#场区碎石道路修建未达到图纸规范要求，要求施工单位重新进行返工整改。 4. 在施工现场消缺整改项自查统计时，我方监理专工将一同进行检查统计。						
建设单位：						
1. 目前，整体以项目验收节点为前提，对施工现场的消缺整改项进行全面的细化统计，并给出合理的整改时间及整改方案，安排人员进行整改，同时，全面跟踪整改消缺情况，力争 2018 年 1 月份验收通过。 2. 要求施工单位对高架桥以东至 27#池塘之间路段进行修建，产生的费用通过签证						

形式上报。

3. 要求施工单位加快对综合楼的施工进度，必须确保在 2017 年 10 月 31 日之前全部施工完成。
4. 综合楼施工过程中，进场材料必须留有小样，并列出价格清单。
5. 尽快对施工现场每个池塘的组件安装情况进行统计，包括组件的数量、组件规格型号，逆变器的数量，接线方式等。
6. 要求项目经理及各专工每天必须去现场 2 次巡视。

主送单位	河北荣威安装工程有限公司		
抄送单位	通威渔光一体科技（唐山）有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017-10-25

通威渔光一体唐山丰南 100MW 黑沿子一期光 伏发电项目

十四次 会议签到表