

会议纪要

工程名称：通威“渔光一体”唐山丰南100MW（黑沿子一期）光伏发电项目

编号：JXMS-JLT02-030

签发：岳鹏飞

2017-05-29

上午10:00

会议地点	监理部	会议时间
会议主持人	岳鹏飞	

会议主题： 监理周例会

上次会议问题落实情况：无

本次会议内容：

施工单位：

本周施工情况

1. 道路取直：全场道路取直、基础回填、夯实完成总体的95%。
2. 全场深水区施工完成。
3. 22#、25#、26#、27#进排水阀门井施工完成。
4. 起鱼平台护坡施工：1#---30#全部完成。
5. 消能井：1#、2#、3#、4#、5#、6#、8#、9#、10#、11#、28#、29#施工完成。
6. 12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#池塘排污口、排污管、插管井施工完成。
7. 池塘周围河道清淤全部完成。
8. 1#池塘升压站区域基础回填完成。
9. 施工现场投料平台基础打桩施工全部完成。
10. 25#、26#、27#池塘开始放水作业。

监理单位：

1. 目前，各池塘已陆续开始进水作业。在进水作业之前，必须上报我方监理对深水区进行验收工作，验收达不到设计要求的，立即组织人员进行整改，不可延误进水时间。
2. 道路取直工作，已完成总体的95%。但部分道路密实度达不到图纸设计要求，要求施工单位加大对道路的夯实作业。
3. 按业主要求，2017年6月30日必须全额并网发电，要求施工单位上报剩余工作量进度计划，且统筹规划，做出合理安排。
4. 渔业设施二次改造（进排水工程，配电设施）及场区道路取直硬化的施工进度仍需加快，避免影响后期养殖作业。

5. 要求施工单位尽快选择第三方试验单位，并上报资质，经我方监理审核后，对高压电缆进行现场取样送检、箱变进行试验，并上报第三方试验报告，避免延误施工工期
6. 施工现场的消缺整改工作，要加大施工力度，同时，整改过程中，必须严格按照图纸规范要求施工。
7. 要求施工单位加强对起鱼平台护坡、插管井、消能井、进排水系统的养护工作。
8. 要求施工单位加强对施工现场排水管道的成品保护意识。

业主单位：

1. 对于监理方提出的相关问题及要求，施工单位必须积极配合及落实。
2. 2017年6月30日必须实现全额并网发电，要求施工单位做出具有可实施性的、详细的进度计划，经审核通过后，必须严格按照此计划实施，望贵公司高层领导高度重视。
3. 加快施工现场的渔业设施二次改造及道路取直的施工进度，合理的安排人力、物力，不能延误后续养殖；
4. 对施工过程中，设计图纸与实际情况不符的情况，及时上报我方，进行处理解决。
5. 在进水作业时，施工单位必须积极配合落实。
6. 施工现场存在河道、低压高压电线、天然气管道等危险源，在施工过程中，要严格要求施工人员规范作业。

主送单位	通威渔光一体科技（唐山）有限公司		
抄送单位	河北荣威安装工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017-05-29

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

